

## 学校給食センターの進捗状況について

### 1. 工事進捗の状況について



建物外観の様子 (敷地東側より撮影)



建物内部の様子 (1階部分)



屋上の様子 (建物南側より撮影)

- ・ 建物の外装工事について、外壁や屋根等の工事を概ね完了しており、現在は内装や設備等の工事を中心に実施しています。
- ・ 今後、厨房機器の設置・接続等を行い、3月上旬の工事完了に向けて進めています。

## 2. 準備状況について

### (1) 中学校との調整状況

- ・ 各校給食準備担当教員への説明会の実施。  
食物アレルギー対応等マニュアルの配付、配膳室での配膳作業確認。
- ・ 全校に対して、個別の説明・協議を実施。  
今後は調理等委託事業者も同席の上、実施を予定。
- ・ 各校の校時（給食時間）は、12月中に確定の予定。

### (2) 給食についての説明等

- ・ 現小学校6年生及び中学生の家庭に給食センターだよりで進捗状況等をお知らせ（給食センター完成まで実施予定）  
10月号では給食献立等に対する意見や質問の受付
- ・ 令和7年9月18日（木）宇治西小倉学園保護者説明会
- ・ 令和7年11月以降 中学校新入生保護者説明会  
(各中学校の状況に合わせて、保護者説明会を随時実施予定)

### (3) 食物アレルギー対応状況

- ・ 令和7年7月に新中学生全員（現小学校6年生、中学校1・2年生）を対象に調査を実施。
- ・ 調査の結果、除去食の対象者は約140名程度
- ・ 除去食の対象者の保護者に対して、個別に必要書類の提出を依頼し、具体的な対応を確認するため、11月以降各校毎に保護者面談を実施。  
(実施日は新入生保護者説明会の場等を学校毎に調整中、参加者は小学校・教育委員会の栄養教諭・栄養職員、中学校の教頭・養護教諭等)

## 3. その他

### (1) 補正予算について

建物構造の変更、建設工期短縮のための工法変更及び作業員増員等  
・・・今後追加分について12月定例会に補正予算として提案を予定

### (2) 学校給食センターの設置条例について

令和8年3月議会に議案提出を予定

### (3) 給食試食会等について

令和8年4月初旬、給食開始前に、保護者や関係者を対象に開催を予定