

工事週報 実施工程表 施工報告		令和7年12月10日～令和7年12月30日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事 【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体																				作成日:令和7年12月17日	設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者
区分		工事週報(先週)										実施工程表(今週)					実施工程表(来週)					施工報告				
施工場所		月	2025 12月																			※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)				
		日	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	
		曜日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)				
準備工・仮設工事																						年末年始休暇 12/28～1/4				
東面正門																										
校舎棟 階段																										
校舎棟 内装工事		1階	昇降口 交流ホール	天井下地・ゴードン/木板貼 モニターメディアホール	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体			
		2階	天井下地・ゴードン/木板貼 モニターメディアホール	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼	フローリング貼			
		3階																								
		4階	フローリング貼 モニターメディアホール	フローリング貼 モニターメディアホール																						
アリーナ棟 屋上工事		大アリーナ																								
		小アリーナ	ブルー																							
アリーナ棟 内装工事																										
渡り廊下																										
外構工事		南面																								
		北面																								
		東面																								
		校舎棟西側																								
警備員予定																										
ラフタークーン/生コンポンプ予定		10t R.C.	10t R.C.	10t R.C.																						
東門通行車両		8台	8台	8台	8台	3台	8台	8台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台					
騒音・振動		中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	大	大	中					
各行事予定		週間工程 一齊清掃	週間工程 定例会議																	週間工程 一齊清掃						
打合せ○ 検査△ 事前調査※																										
天	○	◎	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
気	晴	曇	雨	雪	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
記 事 (検査項目等記載)					【備考】 中学校 ・11/28 入学生保護者説明会 ・12/03 地域ふれあい懇談会 ・12/15～19 三者懇談 ・12/23 終業式 幼稚園																					

※BHはバックホウを示す  
※TCはタワークーンを示す  
※CCはクローラークーンを示す  
※Pは生コンポンプ車を示す  
※RCはラフタークーンを示す

上記の内容について確認した  
ので報告します。

監理技術者  
氏名 大畠 勝弘  
大畠

