

工事週報 実施工程表 施工報告	令和 6年 5月 8日 ~ 令和 6年 5月 28日															作成: 令和 6年 5月 15日					発注者	設計監理	現場代理人	主任技術者
	(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事															【受注者】 八千代・村井特定建設工事共同企業体								

施工場所	区分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告		
	月/日	5.8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。		
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
事務作業																							水路工事完了後(7月末頃)にサブグラウンド外構工事予定		
提出物		サブグラウンド外構図・地中埋設配管施工計画書提出							高圧受電用遮断容量計算書提出																
会議・検査		◎◎								◎◎							◎◎						総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】		
騒音																							騒音(一例) 小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度		
振動																									

【備考】
 事務作業のための
 騒音・振動無

【記事】※検査項目等

上記の内容について確認したので報告します。
 八千代・村井特定建設工事共同企業体
 監理技術者 有家 正喜

