

工事週報 実施工程表 施工報告		令和6年5月8日～令和6年5月28日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事																		作成日: 令和6年5月15日		発注者	設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者	
区分		工事週報(先週)						実施工程表(今週)						実施工程表(来週)						施工報告							
施工場所	月	2024						5月																		※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)	資料の有無
	日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	曜日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)					
準備工・仮設工事																							セメントローリー車 東門からの搬入車両 9:00～10:00 2台 10:00～12:00 2台 13:00～15:30 2台				
杭芯出し (校舎棟) → 杭芯出し (アリーナ棟) 杭残土移動 (水路部) → 鉄板移動 (水路部) → 鉄板移動 (水路部) → 単管バリケード解体 (水路部)																											
土工事																											
杭残土搬出 (校舎棟) → 表層ガラふるい、搬出 (校舎棟)																											
地盤改良杭工事																											
地盤改良杭 (校舎棟(15本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(12本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(14本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(8本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(14本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(8本/1日)) → 地盤改良杭 (校舎棟(14本/1日))																											
杭頭処理 (校舎棟) → 杭頭処理 (校舎棟) → 杭頭処理 (校舎棟)																											
警備員 2名+1名(常駐) → 警備員 2名(常駐) → 警備員 2名+1名(常駐) → 警備員 2名+1名(常駐)																											
クレーン予定																											
25t (東門) → ※東門を入場するラフタークレーンはAM8時までに入场します																											
東門通行車両																											
9:00～6台 → 9:00～6台																											
原則、通学時間8:00～8:30は通行不可																											
騒音・振動																											
中 中																											
各行事予定																											
週間工程 一斉清掃 → 定例会議 → 全休日 → 週間工程 一斉清掃 → 定例会議 → 全休日 → 週間工程 防災協 → 定例会議 → 一斉清掃 → 全休日 → 全休日																											
打合せ○ 検査△ 事前調査※																											
天気																											
○ 晴 → ◎ 曇 → ● 雨 → * 雪 → ○ 晴 → ○ 晴 → ○ 晴 → ○ 晴 → ● 雨 → ● 雨 → ○ 晴																											
備考																											
中学校 ※5/9内科検診 ※5/20内科検診 ※5/22～5/23学力試験聞き取り ※5/24学力試験聞き取り ※5/26修学旅行(バス校舎内入退場あり) ※5/28修学旅行(バス校舎内入退場あり)																											
幼稚園 ※5/10母の日参観																											
記事 (検査項目等記載)																											
上記の内容について確認したので報告します。 監理技術者 氏名 大畑 勝弘																											