

令和 7 年 4 月 1 6 日
文教・福祉常任委員会資料
教育部学校改革推進課



宇治西小倉学園の整備について

1. 工事の状況について

《現在の建築工事の工程》

校舎棟 : 4 階床と 3 階の柱壁のコンクリート打設

アリーナ棟 : 2 階の柱壁の配筋・型枠



校舎棟 1 階の状況

2. 宇治西小倉学園整備スケジュール（予定）

【令和 7 年 4 月時点】（別紙参照）

内容		令和7年度												令和8年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	以降			
工事・備品整備など	校舎建設工事関係	校舎棟 躯体工事・防水工事など								外構工事		検査等		開校				
		アリーナ棟 躯体工事・防水工事など													解体工事等説明会	工事準備・工事開始		
		外装・内装工事																
	サブグラウンド整備 北側プレイエリア工事									サブグラウンド本整備 ・ 遊具設置 ・ 北側プレイエリア工事 など								
	グラウンド整備 排水路改修											校舎解体工事を踏まえた工事工程の調整						
	備品整備							財産取得を伴う 備品の議案審査	本契約	順次 設置期間								
	その他 引越しなど											準備・引越し作業						
行事など	体育大会など											●10月 西宇治公園グラウンドで実施予定						
	説明会			6月中下旬 学校説明会 予定				9月 学校説明会 予定				11月 学校説明会 予定			開校に向けた説明・体験入学など 就学先の案内			
学校運営など	教育の内容やカリキュラム					教育の内容やカリキュラム、スクールガイドなどを決定						準備						
	学園歌・学園章					学園章の デザイン決定						学園歌 決定						
	制服				制服の デザイン決定						採寸		納品					
	通学路関係	通学路基幹ルート決定 交差点改良完了		「安全対策」「見守り体制検討」「各校の詳細ルートの検討」など											使用に向けて準備			
学校関係団体など		令和8年度（宇治西小倉学園開校）からの活動内容の準備・調整																
開校準備委員会		第7回以降を順次実施、開校準備委員会後に広報誌「巨椋野」を発行																
内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	以降			
		令和7年度												令和8年度				