

(参考様式2)

三週間工程表							発注者 宇治市							工期 R8年1月8日 から R8年12月25日										
西小倉中学校校舎ほか解体工事							住所 宇治市伊勢田町遊田7番地 1																	
項目	8月	9月																						
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
	実施工程							今週工程							次週工程									
<仮設工事>									仮囲い一部撤去															
<直接仮設工事>																								
<解体工事>																								
屋内運動場							整地		整地															
技術棟																								
校舎棟	特別教室棟基礎撤去			コンガラ搬出			休 み	休 み	北校舎棟基礎撤去				休 み	休 み	北校舎棟基礎撤去					休 み	休 み			
	南校舎棟杭撤去									管理棟杭撤去 南側								管理棟杭撤去				特別教室棟杭撤去		
外構		キュービクル基礎、ポンプ室、水槽撤去														浄化槽撤去開始								
<搬入出>																								
<搬入出>																								
								</																