

三週間工程表								発注者				宇治市				工期 R8年1月8日 から R8年12月25日													
西小倉中学校校舎ほか解体工事								住所				宇治市伊勢田町遊田7番地 1																	
項目	9 月							1 0 月																					
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
実施工程							今週工程							次週工程															
<仮設工事>	休 み	休 み	休 み			休 み	休 み						休 み	休 み						休 み	休 み								
<直接仮設工事>																													
<解体工事> 屋内運動場																													
技術棟																													
校舎棟				杭小割り、廃材搬出								杭小割り、廃材搬出										杭小割り、廃材搬出							
												特別教室棟杭撤去																	
外構												浄化槽撤去																	
<搬入出>																													
<搬入出>																													
東門周辺整備工事	休 み	休 み	休 み	型枠	休 み	休 み	足場組立	壁配筋、型枠			休 み	休 み	外壁型枠、屋根配筋				休 み	休 み											
伊勢田2号排水路改修工事 水路工事	休 み	休 み	休 み		休 み	休 み				準備工・機械搬入	休 み	休 み	既設水路取り壊し工				休 み	休 み											