

三週間工程表							発注者 宇治市				工期 R8年1月8日 から R8年12月25日																
西小倉中学校校舎ほか解体工事							住所 宇治市伊勢田町遊田7番地 1																				
項目	9月			10月																							
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
	実施工程							今週工程							次週工程												
<仮設工事>																											
<直接仮設工事>																											
<解体工事> 屋内運動場																											
技術棟															休 み (ス ポ ー ツ の 日)												
校舎棟	杭小割り、廃材搬出					休 み	休 み	杭小割り、廃材搬出					休 み	休 み		杭小割り、廃材搬出					休 み	休 み					
	特別教室棟杭撤去			管理棟杭撤去				管理棟杭撤去			北校舎棟杭撤去					北校舎棟杭撤去											
外構	浄化槽撤去							浄化槽撤去								埋め戻し、地盤改良			鋼矢板一部引抜								
																			鋼矢板打設（京都市）								
<搬入出>																											
<搬入出>								東側ゲート搬入出 1.2BH搬出 21時入 21時30分出																東側ゲート搬入出 大型3台 7時入 10時出			
東門周辺整備工事	足場組立	壁配筋、型枠						休 み	休 み	外壁型枠					屋根配筋		休 み	休 み	休 み	屋根配筋			コンクリート打設			休 み	休 み
伊勢田2号排水路改修工事				準備工・機械搬入		休 み	休 み	既設水路取り壊し工					休 み	休 み	休 み	基礎コンクリート 打設	ボックスカルバート 設置（1）		休 み	休 み							