

工事週報 実施工程表 施工報告	令和 6 年 4 月 17 日 ~ 令和 6 年 5 月 14 日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事	作成： 令和6年4月24日	現場代理人 監理技術者	主任技術者
【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体				

	区分	工事週報 (実施報告)										実施工程表 (今週)					実施工程表 (来週)					施工報告書	
		令和6年4月															令和6年5月						
		年/月	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	6	7	8	9	10		
施工場所	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			月	火	水	木	金	土	日	月	火
行事予定		○	○							○	○							○	○				
先行給水配管工事			●							○	○							○	○				
その他																							
騒音・振動	【大・中・小】 (左) AM (右) PM								中	中													
打合せ、検査			◎	◎							◎	◎							◎	◎			
天気		○	◎	◎	○	◎	○	●	◎	◎	●	●	◎							◎	◎		

※報告は一工程終了毎とする。
(確認内容も含めて記載する)

資料の有無

5/9(木) 施工工程決定予定 (機械設備)
 5/16(木) 施工図提出・決定予定 (機械設備)
 施工時期：7/下旬~8/上旬 (2日間)

休業届 提出済み

総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】
 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雷【*】

【キープラン】

【記事】 ※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝