

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|---|---|---|---|--|---|---|--|-----|------|-------|-------|
| 工事週報 実施工程表 施工報告 | | 令和 6年 4月 17日 ~ 令和 6年 5月 7日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 作成: 令和 6年 4月 24日 | | | | 発注者 | 設計監理 | 現場代理人 | 主任技術者 |
| | | (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 【受注者】 八千代・村井特定建設工事共同企業体 | | | | | | 有家 | 川村 |
| 施工場所 | 区分 | 工事週報(先週) | | | | | | | 実施工程表(今週) | | | | | | | 実施工程表(来週) | | | | | | | 施工報告 | | | | | |
| | 月/日 | 4.17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。 | | | | | |
| | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | | | | | |
| 事務作業 | | | | | | | | | 図面・書類作成 | | | | | | | | | | | | | | 水路工事完了後にサブグラウンド外構工事予定 | | | | | |
| 会議・検査 | | ◎◎ | | | | | | | ◎◎ | | | | | | | | | | | | | | 総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 | | | | | |
| 騒音 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 騒音(一例) | | | | | |
| 振動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度 | | | | | |
| 【備考】 | | 4/27(土)~5/6(月) 電気JV現場閉所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 【記事】※検査項目等 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上記の内容について確認したので報告します。 八千代・村井特定建設工事共同企業体 監理技術者 有家 正喜 有家 | | | | | | | |