

工事週報 実施工程表 施工報告		令和6年4月17日～令和6年5月7日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事														作成日: 令和6年4月24日		発注者	設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者						
区分		工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告					
施工場所	月	2024 4月							5月							※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)					資料の有無							
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							1	2	3	4	5	6	7
曜日		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)						
準備工・仮設工事																							GW休日 4月27日～4月29日 5月 3日～5月 6日					
地盤改良杭工事		地盤改良杭 試験杭(2本)+1本		プラント廻り防音足場組立	地盤改良杭 校舎棟(15本/1日)		地盤改良杭 校舎棟(6本/1日)		地盤改良杭 校舎棟(6本/1日)		次回地盤改良杭施工日5/7～		次回杭頭処理5/7～		地盤改良杭 校舎棟(15本/1日)		杭頭処理 校舎棟		杭頭処理 校舎棟		杭頭処理 校舎棟			セメントローリー車 東門からの搬入車両(4/19以降) 9:00～10:00 2台 11:00～12:00 3台 13:00～14:00 3台 15:00～15:30 2台				
警備員		警備員 1名+2名(常駐)			警備員 2名(常駐)				警備員 2名(常駐)				警備員 2名(常駐)															
クレーン予定																												
東門通行車両		9:00～ 8台	9:00～ 10台			9:00～ 10台	9:00～ 10台	9:00～ BH1台	9:00～ 10台	9:00～ 10台					9:00～ BH1台							9:00～ BH1台+10台	原則、通学時間8:00～8:30は通行不可					
騒音・振動		中	中	中			中	中	中	中	中			小	小	小						中						
各行事予定		週間工程	一斉清掃	定例会議	全休日	全休日		週間工程	一斉清掃	定例会議	安全パトロール	全休日	全休日	全休日				全休日	全休日	全休日	全休日	全休日						
打合せ○ 検査△ 事前調査※																												
天気		○	☉	●	*	☉	☉	☉	○	●	☉	●																
記 事 (検査項目等記載)		【備考】 中学校 ※4/22聴力検査(AM) ※4/23内科検診(13:20～15:00) ※4/25聴力検査(AM)														※BHはバックホウを示す												
		幼稚園 ※4/19保育参観														上記の内容について確認したので報告します。 監理技術者 氏名 大畑 勝弘												

