

工事週報 実施工程表 施工報告		令和6年6月12日～令和6年7月2日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事																	作成日: 令和6年6月19日		発注者	設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者				
区分		工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)			施工報告										
施工場所	月	2024							6月							7月			※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)				資料の有無						
	日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						29	30	1	2		
		曜日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)						
準備工・仮設工事		東面敷鉄板盛替 北面仮囲い盛替え/東面仮囲い取付																											
校舎棟		ガラ小割 騒音大 ガラ搬出 表層/杭残土ガラふるい 地盤改良杭施工部先行試掘 土留め改良 (Y1通り) 掘削/土砂搬出 X5-X1,Y1-Y5 地盤改良杭 (13本/1日) 杭頭処理																											
アリーナ棟		地盤改良杭 (13本) (13本) (12本) 地盤改良杭 (8本) (13本/1日) (10本) 杭頭処理 地盤改良杭施工部先行試掘 全長コア・頭部コア抜き 杭残土ガラふるい 全長コア・頭部コア抜き																											
警備員予定		警備員1名+2名(常駐)																											
クレーン予定		25 t RC 敷鉄板盛替																											
東門通行車両 原則、通学時間8:00～8:45は通行不可		9:00～6台		9:00～6台		9:00～4台		7:20～1台(25tRC)		9:00～8台		9:00～8台		9:00～6台		9:00～4台		9:00～6台		9:00～6台		9:00～6台		9:00～4台		9:00～6台		9:00～6台	
騒音・振動		中		大		大		中		中		中		中		中		中		中		中		中		中		中	
各行事予定								週間工程		一斉清掃		定例会議		全休日		全休日				週間工程		一斉清掃		定例会議		全休日		全宇治市立会	
打合せ○ 検査△ 事前調査※																													
天気		○	○	◎	●	*	○	○	○	○	◎	○	●	【備考】 中学校 ※6/20～21 期末テスト 6/21 リスニングテスト (8:55～9:15,11:05～11:20) ※6/27 授業参観・懇談会										※BHはバックホウを示す					
記事 (検査項目等記載)																													
		セメントローリー車 東門からの搬入車両 9:00～10:00 2台 10:00～12:00 2台 13:00～15:30 2台(3台)																											
		上記の内容について確認したので報告します。 監理技術者 氏名 大畑 勝弘																											