

工事週報 実施工程表 施工報告		令和 7 年 3 月 26 日 ~ 令和 7 年 4 月 15 日															作成： 令和7年4月2日		現場代理人 監理技術者	主任技術者					
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【校舎棟】															【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体		施工報告書	資料の有無					
施工場所	区分	工事週報(実施報告)					実施工程表(今週)					実施工程表(来週)													
	年/月/日	令和7年3月					令和7年4月																		
曜日		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
曜 日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事予定		全体定例 分科会 検査(現場)															全体定例 分科会								
校舎棟(1工区)	(内部工程)	4G・4S配筋					4Sリブ 取付、計装配管					4工区3階 立上り施工					1工区 取合い部施工								
		1階い`リグ` CON 準備作業					SDW下地					AW取付、トロ詰め					断縁取付、先行区画壁LGS								
		1階工程					GHP・吸排・排気ファン吊込み					冷媒・ドレン天井配管(先行範囲のみ)													
		墨出し					ダクト吊込み(先行範囲のみ)					WC内衛生天井配管 保温					ダクト保温(先行施工範囲のみ)								
校舎棟(2工区)	(内部工程)	4G・4S配筋					3階CON①					3-1工区 取合い部施工					3階CON②								
		4Sリブ 取付					CON立会い					床リブ 養生					CON立会い								
		1階い`リグ` CON 準備作業					SDW下地					AW取付					墨出し								
		1階工程					冷媒・ドレン天井配管(先行範囲のみ)					ダクト保温(先行施工範囲のみ)													
校舎棟(4工区)	(内部工程)	3階柱配筋					3階壁配筋					4G・4Sリブ 墨出し 1カット墨出・取付					4G・4S配筋								
		1階型枠解体(2S受枠)					1階レベリング準備作業(4/16打設予定)					1階床配管立上げ(レベリング対応)													
校舎棟(5工区)	(内部工程)	3G・3S配筋					3階柱配筋					3階柱・壁型枠、4G・4S型枠					3階壁配筋								
		3Sリブ 取付、計装配管					1階型枠解体(2S受枠)					1階レベリング準備作業(4/16打設予定)													
							(ピットなし)																		
校舎棟(3工区)	(内部工程)	3-1工区 2階CON②					3階壁配筋					4G・4S配筋					3階柱・壁型枠、4G・4S型枠								
		3-2・3工区 CON立会い					3階柱配筋					4G・4Sリブ 墨出し 1カット墨出・取付					4Gリブ 取付								
		1階型枠解体(2S受枠)					1階型枠解体(2S受枠)					1階レベリング準備作業(4/16打設予定)					4Sリブ 取付、計装配管								
		ビット内配管(衛生配管)																							
搬入、その他							GHP・吸排・排気・BOX・和便 搬入(校舎棟1階1・2工区分)																		
騒音・振動																									
【大・中・小】(左)AM(右)PM																									
打合せ、検査		◎ △ △															◎								