

No.97

工事週報 実施工程表 施工報告		令和 7 年 12 月 10 日 ~ 令和 7 年 12 月 30 日																				作成： 令和7年12月17日		監理者		現場代理人 監理技術者		主任技術者							
		工事週報（実施報告）										実施工程表（今週）										実施工程表（来週）										施工報告書			
		区分 年/月		令和7年12月																		※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する）		資料 の有無											
施工場所		曜日		10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火											
行事予定				全体定例 分科会																全体定例 分科会				年末年始休暇（～1/4）											
校舎棟 屋上工事工程				室外機まわり冷媒配管工事（空調機試運転は1月初旬実施予定）、室外機まわり計装配管・配線										冷媒管フック										(1/7～GHP試運転)											
				室外機まわり都市ガス配管										屋根裏配管										給湯器まわりガス配管		給湯器まわり衛生配管									
校舎棟（1～5工区） 内部工事工程				各階 天井バネ・制気口、壁面取付										ガス給湯器取付										給湯器ガス配管、止水栓取付		通水は1/6～（予定）									
														各所 洗面器取付、流し・備品家具まわり止水栓取付												通水は1/6～（予定）									
校舎棟（各階） WC工事工程				衛生器具取付（2階ﾌﾞｰｽ内器具・小便器）										衛生器具取付（3階ﾌﾞｰｽ内器具）										各階WCﾌﾟﾚｰﾘｰ類取付、洗面器取付		通水は1/6～（予定）									
				衛生器具取付（3・4階小便器）										衛生器具取付（4階ﾌﾞｰｽ内器具）																					
アリーナ棟 屋上工事工程				室外機まわり冷媒配管工事（空調機試運転は1月初旬実施予定）										室外機まわり都市ガス配管										(1/7～GHP試運転)											
														室外機まわり計装配管・配線										室外機まわり計装配管・配線											
アリーナ棟（1～4工区） 内部工事工程		1階工程		消火ポンプまわり配管										配管保温										消火設備試運転は1/13（予定）		通水は1/8～（予定）									
														衛生器具取付（WC）												通水は1/8～（予定）									
アリーナ棟（1・2工区） 内部工事工程		2階工程		濾過機械室 下部配管（濾過機まわり） スリッポン等鋼製架台製作										架台設置、配管支持										濾過機試運転は1/13～（予定）		通水は1/8～（予定）									
																								衛生器具取付（WC）		濾過機試運転は1/13～（予定）		通水は1/8～（予定）							
		3階工程												直圧通水（プール系統）										衛生器具取付（WC）		通水は1/8～（予定）									
アリーナ棟（小アリーナ工区） 内部工事工程																																			
アリーナ棟（大アリーナ工区） 内部工事工程				放送室内 換気設備工事																															
プール（プールビットとも）														プールサイド各種器具取付										濾過機試運転は1/13～（予定）											
屋外工事		農具庫・ストックヤード		有圧扇取付 クーラーカバー取付																															
		受水槽まわり												直圧通水 受水槽系統										受水槽清掃		建物内通水は1/6～（予定）									
		一般外構工事		校舎棟北側 排水主管配管										農具庫前横断 給排水配管										校舎棟 北側 散水系統		外構各所 樹蓋散水栓BOX設置									
				校舎棟北側 給水・消火										校舎棟北側 給水・消火										校舎棟 北西 散水系統		外構各所 樹蓋散水栓BOX設置									
				校舎棟南側 各種残作業										校舎棟南側 各種残作業										(外構残工事) 各所 ﾎﾞｯｼﾞｱｯﾌﾟ 管接続		ガスメーターまわり配管、メーター取付		空調系統開栓は1/6（予定） 衛生系統開栓は1/19（予定）							
														アリーナ棟 光庭 EHP室外機据付・配管										配管試験 真空引き											
搬入、その他				衛生器具										衛生器具										衛生器具		衛生器具									
騒音・振動		【大・中・小】（左）AM（右）PM																																	
打合せ、検査				◎																						◎									
天気				○	◎	◎	○	◎	●	○	●	◎	●	○	○																				

【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝