

工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和 7年 12月 24日 ～ 令和 8年 1月 13日																			作成： 令和 8年 1月 5日				設計監理	現場代理人	主任技術者
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事																				橋本	有家	川村			
施 工 場 所	区 分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告				
	月／日	24	25	26	27	28	29	30	31	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。				
	曜 日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
校 舎 棟	R階				年末年始休暇 12/27～1/4																						
	4階	←各所ダメ仕舞→													←家具コン→												
	3階	←各所ダメ仕舞→													←家具コン→												
	2階	←各所ダメ仕舞→																									
	1階	職員室 昇降口 和室	←器具付け→													←器具付け→							←OA配線立上げ→				
ア リ ー ナ 棟	R階														←室外機置場配線→												
	3階																										
	2階	ステージ 大アリーナ	←盤据付→	←器具付け→											←盤結線→												
	1階	ピロティ・部室	←器具付け→																								
外 構															←外構器具付け→												
会議・検査			◎○														◎○						総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】				
騒音		小	小	小										小	小	小	小	小				小	騒音 (一例)	小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度			
振動		無	無	無									無	無	無	無	無				無						
【備考】																						【記事】※検査項目等					
																						上記の内容について確認したので報告します。					
																						八千代・村井特定建設工事共同企業体					
																						監理技術者 有家 正喜					