

様式-19(公共建築工事標準書式)		令和7年12月24日～令和8年1月13日																	作成日:令和7年12月24日				設計監理				現場代理人	監理技術者	主任技術者			
工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事																							【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体				田野	佐伯	大畑	西村
区 分		工 事 週 報(先週)								実施工程表(今週)								実施工程表(来週)								施 工 報 告						
施工場所	月	2025 12月								2026 1月																※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)						
	日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	曜 日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)										
準備工・仮設工事		年末年始休暇 12/28～1/4																											<お知らせ> 【12月25日～2月中旬頃】 東面正門にて、門扉・門扉の解体及び新設工事の為、 解体や重機等で騒音・振動が発生します。 不要な物音等には細心の注意を払い、作業を行います。			
東面正門		門扉・門扉基礎解体																							道路切替							
校舎棟 階段		フローリング 階段3																														
校舎棟 内装工事	1階	玄関口		外構工事		柱タイル		階段																								
		廊下		ガラス・シロ・金物付																												
	2階			巾木・造作																												
		3階			巾木・造作																											
					巾木・造作																											
アリーナ棟 屋上工事	大アリーナ	屋外階段階段																														
	小アリーナ	プール																														
アリーナ棟 内装工事		鋼製床・フローリング・床シート																														
渡り廊下																									最終美装							
外構工事	南面			路盤工																												
	北面																															
	東面	雨水側溝																														
校舎棟西側			路盤工																													
西面																																
警備員予定		警備員1名・2名(夜間) ※年末年始休暇時、両面両面																														
ラフタークレーン/生コンポンプ 予定 10台タンク・生コン車台数は上記に記載																																
東門通行車両 原則、通学時間8:00～8:45は通行不可		2台	2台	2台	2台					2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台															
騒音・振動		中	大	大	大					大	大	大	大	大	大	大	大															
各行事予定		週間工程	一斉清掃	大定例会議														週間工程	一斉清掃													
打合せ○ 検査△ 事前調査※																																
天 気		○	◎	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
記 事 (検査項目等記載)																									【備 考】 中学校 幼稚園 ・12/23 終業式 ・1/7 始業式 ・1/15-16 3年学年末試験 ・1/16 1・2年授業参観							
																													上記の内容について確認したので報告します。 監理技術者 氏 名 大畑 勝弘			