令和 5 年 6 月 26 日建設·水道常任委員会資料建 設部治水対策課

雨水貯留施設(西大久保小学校)整備工事について

西大久保小学校雨水貯留施設につきましては、令和 4 年 10 月から整備 工事を実施しております。

この工事において、当初想定出来なかった事象の発生により、工事に 遅れが生じておりますので、工期の延伸について報告いたします。

■ 工事概要

■ 工 事 名:雨水貯留施設(西大久保小学校)整備工事

■ 工 事 場 所:大久保町旦椋地内

■ 受 注 者:田中創建・tsuji特定建設工事共同企業体

■ 工 期: 令和4年10月20日~令和5年9月30日

■ 請負代金額:¥ 569,834,100円(税込)

■ 工 事 内 容:雨水貯留槽設置(貯留量:3,300m3)

■ 現在の状況

■ 取水施設の工事が完了し、本体貯留施設における仮設土留工事 及び掘削工事を実施中

■ 工期の延伸

- 当初予定していた残土処分地である城陽山砂利採取地整備公社 に受け入れを申請していたが、保留状態が続き、搬出が出来ない 状態が続いていた。このため、民間の受け入れ可能な残土処分地 を調査したが、受け入れ先が限られ、調査に時間を要した
- 掘削した際、コンクリート殻や木片等が多数混入していたことから、分別が必要となった
- 受け入れ先の調査や、コンクリート殻等の分別により、残土搬出 に遅れが生じ、工期内での完了が困難となったことから、工期を 令和6年3月末まで延伸する

