

まちづくり交付金 フォローアップ報告書  
大久保駅周辺地区

平成25年3月

京都府宇治市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4 - 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	バス停留所以外で待機する最大バス停車台数の減少	台	6	0	5	確定 見込み		あり なし	0	H25年2月		事業完了により事業効果が発揮された	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	事業の遅れにより効果発現も遅れたが、期待通りの効果が得られている。
指標2	生活道路の自動車通過交通の減少	台/12h	377	339	541	確定 見込み	x	あり なし	474	H25年2月	x	事業未完了のため	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	宇治定線本線および北側側道の早期整備を図る。
指標3	歩道のバリアフリー化率の向上	%	0	100	100	確定 見込み		あり なし	-	-	-	-	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	特定経路の整備が完了したが、引き続き歩きやすい歩行経路の整備に努める。
指標4	名木川流下能力の向上	倍	1.0	2.5	1.0	確定 見込み	x	あり なし	1.0	H25年2月	x	事業未完了のため	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	平成24年8月に現在の疎通能力を超えた降雨による溢水があり、早期の改修が望まれている。
指標5	まちづくり協議会及び研究会の設立件数	件	0	1	1	確定 見込み		あり なし	-	-	-	-	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	発足した研究会および沿道住民の意見を踏まえ、コミュニティ道路の整備を図る。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4 - その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1			/			確定 見込み				H 年月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2			/			確定 見込み				H 年月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/			確定 見込み				H 年月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	歩行者系道路の利便性の向上	都市再生整備計画(第2期)の策定。	第2期事業でのさらなる整備へ向けた道筋が作れた。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・地域創造支援事業(駅間誘導案内、広野町14号線)の実施。 ・まちづくり活動推進事業(まちづくり協議会等支援)の実施。
	近鉄大久保駅前広場のターミナル機能の向上	・近鉄大久保駅前広場の整備及び供用開始。 ・城陽宇治線歩道整備、緊急車両通路整備の実施。(実施中) ・都市再生整備計画(第2期)の策定。	近鉄大久保駅前広場の完成により、鉄道やバス・タクシーの乗換機能の向上が図られた。一方、一般車両乗降場の整備が急がれる。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・道路事業(一般車両乗降場整備)の実施。 ・高質空間形成施設(歩行者支援施設設備(シェルター))の実施。
	名木川散策道の歩行空間の充実	・名木川河川改修の実施。(実施中) ・都市再生整備計画(第2期)の策定。	事業実施中であり、事業未完了のため効果発現に至っていない。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・河川事業(準用河川名木川改修)の実施。 ・高質空間形成施設(準用河川名木川修景施設整備)の実施。 ・まちづくり活動推進事業(まちづくり協議会等支援)の実施。
	安全で快適な歩行空間の充実	・市営駐車場の整備。(実施中) ・都市再生整備計画(第2期)の策定。	事業実施中であり、事業未完了のため効果発現に至っていない。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・地域創造支援事業(駅間誘導案内、広野町14号線)の実施。
改善策	通過交通と生活交通の混在の改善	・宇治淀線整備の実施。(実施中) ・都市再生整備計画(第2期)の策定。	事業実施中であり、事業未完了のため効果発現に至っていない。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・道路事業(宇治淀線北側側道整備)の実施。 ・関連事業(宇治淀線整備)の実施。
・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	名木川河川改修と名木川散策道のネットワークの充実	・名木川河川改修の実施。(実施中) ・都市再生整備計画(第2期)の策定。	事業実施中であり、事業未完了のため効果発現に至っていない。	・H24～H28年度 都市再生整備計画(第2期)で事業実施予定。 ・河川事業(準用河川名木川改修)の実施。 ・高質空間形成施設(準用河川名木川修景施設整備)の実施。

事後評価シート 添付様式5 - から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項