

社会資本総合整備計画

宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（第2期）（安全・安心対策支援事業）（防災・安全）

事後評価

京都府宇治市

令和6年9月

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（第2期）（安全・安心対策支援事業）（防災・安全）				重点配分対象の該当	
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付対象	宇治市			
計画の目標						

平成20年2月に制定された都市公園移動等円滑化基準に伴い、特定公園施設への移動等が円滑に行えるように、便所、駐車場の改修及び園路・広場の整備を行い、安全かつ安心して都市公園を利用できるように機能の向上を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

都市公園移動等円滑化基準に基づき、特定公園施設のうち園路・広場166箇所、駐車場5箇所、便所21箇所について、本計画期間内に園路広場（3箇所）、駐車場（1箇所）、便所（3箇所）をバリアフリー化し、都市公園内の高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が確保された施設の割合を増加させる事を目標とする。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)	
園路・広場のバリアフリー化整備率 バリアフリー化完了施設数÷対象施設数×100	48%	49%	49%	園路広場
駐車場のバリアフリー化整備率 バリアフリー化完了施設数÷対象施設数×100	80%	100%	100%	駐車場
便所のバリアフリー化整備率 バリアフリー化完了施設数÷対象施設数×100	57%	71%	71%	便所

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	33 (百万円)	A	33 (百万円)	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	-
-------	-----------------	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	宇治市公園緑地課にて実施した。	事後評価の実施時期	令和6年9月
		公表の方法	宇治市ホームページで公表

交付対象事業

A 基幹事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						H29	H30	R1	R2	R3				
A-1	公園	一般	宇治市	直接	宇治市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	園路広場(3箇所)、駐車場(1箇所)、便所(3箇所)	宇治市						33			
									合計					33			

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	R1	R2	R3				
									合計					0			

C 効果促進事業（該当なし）

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H29	H30	R1	R2	R3		
									合計							

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H29	H30	R1	R2	R3		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（第2期）（安全・安心対策支援事業）（防災・安全）			重点配分対象の該当
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付対象	宇治市	
計画の目標	平成20年2月に制定された都市公園移動等円滑化基準に伴い、特定公園施設への移動等が円滑に行えるように、便所、駐車場の改修及び園路・広場の整備を行い、安全かつ安心して都市公園を利用できるように機能の向上を図る。			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・バリアフリー整備工事の実施により、公園利用者の安全性、利便性が向上した。				
II 定量的指標の達成状況	園路広場の整備実施公園数	最終目標値	49%	目標値と実績値に差が出た要因	計画事業費：33（百万円）、 執行事業費：24（百万円）	
		最終実績値	48%		一部の公園にて地元との園路整備に関する協議が整わなかったため、最終目標値に達することが出来なかった。	
	駐車場の整備実施公園数	最終目標値	100%		計画整備箇所数：1箇所、 実施整備箇所数：0箇所	
		最終実績値	80%		指定管理者との駐車場の整備方針等の協議が整わなかったため、整備を行うことができず、最終目標値に達することが出来なかった。	
	便所の整備実施公園数	最終目標値	71%		計画整備箇所数：3箇所、 実施整備箇所数：2箇所	
		最終実績値	67%		早急に改築が必要となった施設の改築を優先して実施したため、最終目標値に達することが出来なかった。	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況						
3. 特記事項（今後の方針等）						
・都市公園のバリアフリー整備については、引き続き公園施設のバリアフリー化を実施し、安全かつ安心して都市公園を利用できるように機能の向上を図る。						

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画 (第2期) (安全・安心対策支援事業) (防災・安全)
計画の期間	平成 29 年度 ~ 令和 3 年度 (5年間)
交付対象	宇治市



A-2 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業
事業実施期間: H29
バリアフリー化: 4公園
(園路広場: 3箇所)
(駐車場: 1箇所)
(便所: 3箇所)

● …地区公園
● …街区公園