

宇治市通学路交通安全対策箇所一覧表

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【菟道小学校】												
【これまでに対策済み】												
1	4	市道 白川浜出本線	白川川下	道路幅員が狭い 車両のスピードが速い	H26	新規	宇治市	対策完了	H26-1	H27.12	路側帯設置、滑り止め舗装	
	2	市道 宇治211号線	宇治妙楽	道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.11	交差点カラー化	
	3	市道 宇治183号線	宇治里尻	抜け道となっており、交通量が多い 歩道が狭く、見通しも悪い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	警戒標示設置	
	4	市道 宇治246号線	宇治下居	車両のスピードが速い	H27	継続	宇治市	対策完了	H28-1 H30	H28.6 H30.12	警戒標示設置 路肩カラー化（改善対策）	
	6	市道 宇治橋線	宇治妙楽	通行量が多く、車両のスピードが速い 路上駐車が多く、見通しが悪い 警戒標示等一定対策済で、巡回を希望	R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3-1			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	9	市道 折居台42号線ほか	折居台三丁目ほか	交通量が多く、ガードレールもなく危険	R3	新規	宇治市	対策完了	R3-1	R5.3		警戒標示設置
	【対策中】											
	5	市道 乙方三番割線	宇治山本	道路幅員が狭い 交通量が多い	R3	継続	宇治市	対策完了	R3-1	R6.3		路側帯設置 路側帯内カラー化
	7	市道 縣神社御旅線	宇治老番	道路幅員が狭い 交通量が多く、見通しが悪い	R3	継続	宇治市	対策完了	R3-1	R5.3		交差点カラー化 警戒標示設置
8	市道 折居台35号線	折居台三丁目	登坂路かつカーブ後で、横断者の存在に気付きにくい 下り車両のスピードが速い	R3	継続	宇治市	対策完了	R3-1	R5.3		警戒標示設置	
継続					警察	対策完了	R3-1	R4.8		警戒標示設置 道路標識増設		
10	市道 宇治183号線	宇治小桜	道幅が狭く、交通量も多い 路側帯カラー等一定対策済で、交通規制を希望	R3	新規	警察	実施困難				交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶため、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に向けて検討する	
11	市道 宇治199号線	宇治妙楽	道路幅員が狭いが、通り抜け車両のスピードが速く危険	R3	継続	宇治市	対策完了	R3-1	R3.12		啓発幕設置	
12	市道 宇治183号線	宇治里尻	交通量が多く危険 路側帯カラー等一定対策済で、交通規制を希望	R3	新規	宇治市	設計着手	R3-1			警戒標示の補修	
					新規	警察	実施困難			交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶため、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に向けて検討する		
街頭啓発	平成27年度		白川区まちづくり協議会主催で、H27.4.6、H27.8.27、H28.1.7		<主な凡例> 未実施 主にソフト対策で、対策を検討中の場合 未着手 主にハード対策で、実施していない場合							
	平成28年度		白川区まちづくり協議会主催で、H28.4.6、H28.8.29、H29.1.10									
	平成29年度		白川区まちづくり協議会主催で、H29.4.7、H29.8.28、H30.1.9									
	平成30年度		白川区まちづくり協議会主催で、H30.4.6、H30.8.27、H31.1.7									
	令和元年度		白川区まちづくり協議会主催で、H31.4.8、R1.8.27、R2.1.7									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【菟道第二小学校】												
【これまでに対策済み】												
2	4	府道—宇治淀線	宇治式番	歩道が狭い 交通量が多い	H26	新規	京都府	対策完了	H26—	R4.5	歩道整備 交差点改良	
	2	市道—宇治橋若森線	宇治若森	区画線の摩耗あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.11	センターライン補修	
	3	市道—琵琶台4号線ほか	琵琶台—丁目	抜け道となっており、交通量が多い 歩道や、路側線がない	H28	継続	宇治市	対策完了	H28 H31	H28.11 R2.2	路側帯設置—路側帯内カラー化 交差点カラー化（改善対策）	
	【対策中】											
	4	市道 宇治白川線	宇治琵琶	横断児童及び交通量が多い 左折車両の巻き込みが危険 交通渋滞により、車両が周辺住宅地に進入している	H27	新規	警察	実施困難				歩車分離信号の設置 周辺信号と連携しており、渋滞が予想されることから歩車分離信号の設置は困難
					H27	継続	警察	実施中	H27～		事故発生箇所を中心に警察官による現地指導を不定期に実施中	
					H27	新規	宇治市	実施困難			交通指導員の配置 信号、歩道、歩行者溜まりの整備がされている交差点のため、新たな交通指導員の配置は困難	
					R3	新規	宇治市	工事着手	R4～		交差点改良 左折レーンの延長	
	5	府道 宇治淀線	宇治式番	児童の待機場所が狭く、交通量も多い 雨天時は傘をさすのでさらに危険	R3	新規	京都府	未着手	R4～		歩道整備 交差点改良	
	6	市道 宇治139号線	宇治池森	抜け道となっており、速度の速い車も多く危険	R3	継続	宇治市	対策完了	R3～	R5.3	警戒標示設置	
街頭啓発			平成27年度	H27.12.14								
			平成29年度	H29.9.13、H29.9.15								
			令和3年度	R3.7.20								
			令和5年度	R5.12.6								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【神明小学校】												
3	【これまでに対策済み】											
	1	市道一開線	開町	車両のスピードが速い 見通しが悪く、交差点形状も悪い	H27	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H27-			事故発生箇所を中心に警察官による現地指導を不定期 に実施
					H27	新規	宇治市	対策完了	H28-	H29.3	路側帯内カラー化	
	2	市道一宮北開線	開町	抜け道となっており、交通量が多い 見通しが悪く、道路幅員も狭い 車両のスピードが速い	H27	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H27-			事故発生箇所を中心に警察官による現地指導を不定期 に実施
					H27	新規	宇治市	対策完了	H28-	H29.3	路側帯設置、路側帯内カラー化	
	3	府道一宇治淀線	神明石塚	歩道が狭い 交通量が多い	H27	新規	警察	実施困難	-			信号機の設置、横断歩道の設置 現状の交差点形状では困難なため、今後の交差点改 良の中で信号機、横断歩道の設置を検討 横断歩道設置済R4.3月
					H26	新規	京都府	対策完了	H26-	R5.4	歩道整備 交差点改良	
	4	市道一天神台1号線	宇治蛇塚	抜け道となっており、交通量が多い 車両のスピードが速い	H27	新規	宇治市	対策完了	H28-	H28.5		路側帯設置、交差点カラー化、路側帯カラー化
					H29	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H29継続-		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
	5	府道一宇治淀線	神明宮北	歩道が狭い 交通量が多い	H30	新規	京都府	対策完了	H30-	R4.3		歩道整備 交差点改良
7	市道一神明9号線	神明石塚	カーブミラーの未設置箇所にミラーの設置を要望	R3	新規	宇治市	対策完了	R3-	R5.3		道路反射鏡設置	
【対策中】												
6	市道 宮北開線	神明宮北	交通量が多い 見通しが悪く、道路幅員も狭い	R3	新規	宇治市	対策完了	R3-	R5.11		警戒標示設置	
街頭啓発		平成29年度	H29.12.15									
		令和4年度	R5.1.10									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【横島小学校】												
【これまでに対策済み】												
4	2	市道—横島町54号線	横島町中川原	交通量が多い 車両のスピードが速い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	交差点改良	
	4	市道—菟道横島線	横島町吹前	交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	交差点改良	
	5	市道—宇治横島線	横島町一町田	交通量が多い 歩行者の乱横断がある	H27	新規	宇治市	対策完了	H27—	H28.1	防護柵設置	
	6	市道—横島町85号線	横島町—ノ坪	道路幅員が狭い 抜け道となっている	H27	新規	警察	実施困難	—			交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶため、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に向けて検討する
					R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
					R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	路肩カラー化、警戒標示設置	
	7	市道—ノ坪宇治川線 市道—横島町54号線	横島町石橋	ビル風が強く、児童が車道へ飛ばされそうになる 歩行者の乱横断がある	H27	新規	宇治市	対策完了	H28—	H29.6	防護柵設置	
	8	市道—横島町46号線	横島町申川原	抜け道となっており、交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	路側帯カラー化、交差点カラー化、警戒標示設置	
	9	市道—十一外線	横島町石橋	左折車両の速度が速く、横断歩道横断時巻き込まれる恐れがある	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標識設置	
【対策中】												
1	府道 城陽宇治線	横島町大川原ほか	歩道に段差がある	H26	新規	京都府	工事着手	H26～			歩道バリアフリー	
3	市道 十一外線	横島町大幡	交通量が多い 交差点形状が悪い	H27	新規	宇治市	設計着手	H27～			交差点改良	
街頭啓発			平成27年度	H27.4.13								
			平成28年度	H28.4.11								
			平成29年度	H30.2.13								
			平成30年度	H30.6.29、H30.8.30、H30.10.30、H30.12.28								
			令和元年度	R1.6.27、R1.10.30								
			令和3年度	R3.5.28								
			令和4年度	R4.5.30								
		令和5年度	R5.5.30									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【北横島小学校】												
【これまでに対策済み】												
5	4	市道 三十五落合線	横島町本屋敷	区画線の摩耗あり 規制標識の劣化あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	センターラインの補修	
	2	市道 横島町14号線	横島町本屋敷	区画線の摩耗あり 規制標識の劣化あり 矢印標示板の劣化あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	外側線の補修 矢印標示板の補修→取替え	
	3	市道 春日森落合線	横島町南落合	防護柵の劣化あり、区画線の摩耗あり 規制標識の劣化あり 視線誘導の追加が必要 交差点形状の改善	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	防護柵の補修→取替え 視線誘導標の設置	
		市道 横島町23号線	横島町落合	横断歩道に信号機がなく、交通量が多く危険	H27	継続	警察	実施困難				踏切と隣接していることから信号機の設置は困難
	4	市道 三十五落合線	横島町目川	抜け道となっており、交通量が多い	H27	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H27			事故発生箇所を中心に警察官による現地指導を不定期に実施
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.10	路側帯設置、警戒標示設置 →横断歩道カラー化実施済	
	5	市道 三十五落合線	横島町落合	区画線(横断歩道)の摩耗あり 交差点形状が悪い	H27	新規	警察	対策完了	H27	H27.9		横断歩道の補修
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.6	警戒標示設置	
	6	国道 24号	横島町十一	常時、左折可の交差点で、横断歩道に信号がなく、左折車が多く危険	H27	継続	警察	対策完了	H31	R2.3		横断歩道の補修 (一時停止線の設置あり)
					H27	継続	国土交通省	対策完了	H27	H29.9		注意喚起看板の設置
					R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	9	市道 横島町千足線	横島町千足	道路端に用水路があり、落ちる危険がある	R3	新規	宇治市	対策完了	R3	R5.3		転落防止柵設置
	44	市道 193号線	横島町本屋敷	抜け道となっており、交通量が多い	R3	新規	宇治市	対策完了	R3	R5.3		路側帯内カラー化 警戒標示設置
	42	市道 横島町13号線	横島町本屋敷	横断歩道が摩耗している	R3	新規	警察	対策完了	R3	R4.8		横断歩道の補修
【対策中】												
7	国道 24号	横島町十八ほか	交通量が多い 歩道が狭い	H24	新規	国土交通省	設計着手	H25			歩道・自転車通行空間整備	
8	市道 横島町14号線	横島中学校正門前	交通量が多く、危険	H30	新規	警察	実施困難				押しボタン式信号機の設置 令和2年度府民協働型インフラ保全事業不採択	
10	市道 三十五落合線	横島町本屋敷	交通量が多く、歩道を出入りする車両も多いため 危険	R3	新規	警察	実施困難				押しボタン式信号、横断歩道の設置 路肩部分が水路であり信号柱の設置場所がない また、坂の頂上付近になるため、横断歩行者の安全が 確保できないほか、歩行者溜まりもなく現在の道路形 状では設置困難	
街頭啓発		令和3年度	R3.9.30									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【小倉小学校】											
【これまでに対策済み】											
6	2	市道—宇治299号線ほか	宇治藤出	見通しの悪い交差点が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	警戒標示設置
	3	市道—小倉西出—ノ坪線	小倉町久保	道路幅員が狭く、歩道がない 抜け道となっており、交通量が多い	H27	継続	警察	実施困難	—		交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶため、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に向けて検討する
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28—	H29.6	路側帯内カラー化、道路改良
					R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	5	市道—小倉西出—ノ坪線	小倉町久保ほか	道路幅員が狭く、歩道がない 抜け道となっており、交通量が多い	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	外側線等の補修 警戒標示設置
	【対策中】										
1	府道 城陽宇治線	小倉町西山ほか	歩道に段差がある	H26	新規	京都府	設計着手	H26～			歩道バリアフリー
4	市道 小倉町120号線	小倉町西畑	道路幅員が狭く、近隣施設の送迎車両が多く危険	R3	新規	宇治市	設計着手	R3～			車線分離標設置
街頭啓発			平成27年度	H27.9.7							
			平成29年度	H29.9.4							
			令和4年度	R4.12.6							
			令和5年度	R5.11.30							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【伊勢田小学校】											
【これまでに対策済み】											
7	4	市道—伊勢田町74号線	伊勢田町毛語	横断歩道付近の見通しが悪い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	路側帯内カラー化
	2	市道—大久保名木線	伊勢田町名木三丁目	交通量が多く、車両のスピードが速い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	警戒標示設置
	3	市道—伊勢田町69号線	伊勢田町井尻	見通しが悪く、車両通行量も多い	H31	新規	警察	対策完了	H31—	R3.5	横断歩道の補修
					H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	4	市道—南出蔭田線	伊勢田町南出	道路幅員が狭く、交通量が多い 見通しが悪い 歩道の一部に横断防止柵がない	H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
					H27	継続	警察	実施困難	—		横断歩道の設置、一時停止線の設置 南山蔭田線西側の交差点は歩道がなく、横断歩道 (停止線を含む)設置は困難
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	路側帯内カラー化、交差点カラー化
	5	市道—伊勢田町69号線	伊勢田町井尻(小学校南門前)	抜け道となっており、交通量が多い 車両のスピードが速い 横断歩行者がいても車両が止まらない 横断歩道やダイヤモンドが摩耗している	R3	新規	警察	対策完了	R3—	R4.3	横断歩道・警戒標示の補修
	6	市道—大久保名木線	伊勢田町名木三丁目	横断歩行者がいても車両が止まらない 横断歩道やダイヤモンドが摩耗している	R3	新規	警察	対策完了	R3—	R4.4	横断歩道・警戒標示の補修
	7	市道—伊勢田町84号線	伊勢田町名木三丁目	車両通行量が多い 路側帯表示や交差点を示す表示の摩耗	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標示設置・補修
8	市道—伊勢田町168号線	伊勢田町中出	車両通行量が多い 横断歩道表示や歩行者注意表示の摩耗	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標示設置・補修	
					新規	警察	対策完了	R3—	R4.3	横断歩道・警戒標示補修	
9	市道—伊勢田町85号線	伊勢田町井尻	抜け道として交通量が多い 道路幅員狭く路側帯内に車両が入り込む	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標示設置・補修、交差点カラー化	
10	市道—伊勢田町84号線	伊勢田町井尻	抜け道として交通量が多い 道路幅員狭く路側帯内に車両が入り込む	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標示設置・補修	
街頭啓発			平成30年度	H30.9.3							
			令和5年度	R5.12.8							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【西小倉小学校】											
8	【これまでに対策済み】										
	1	府道—八幡宇治線	伊勢田町砂田	横断歩道に雨の日に水たまりができて危険	H27	新規	京都府	対策完了	H27	H27.6	対策済み
	2	市道—遊田線	伊勢田町遊田	西側が路側帯のみの道路となっており危険	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	路側帯内カラー化
	街頭啓発		令和4年度	R4.8.29							
【北小倉小学校】											
9	【これまでに対策済み】										
	1	市道—伊勢田町169号線	横島町東鴨業	抜け道となっている 車両のスピードが速い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.11	交差点カラー化
	2	市道—小倉町47号線	小倉町南堀池	交通量が多い 歩道がない	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	路側帯内カラー化
	3	市道—堀池南落合線	小倉町堀池	信号が変わったことに気づかず、赤信号で車が横 断歩道に侵入してくる、信号無視をする車両があ り、危険	H27	継続	警察	実施困難			定周期式信号機の設置 定周期式信号機による改善が見込めないため実施困 難
					H28	継続	宇治市	対策完了	H28—	H29.6	警戒標示設置—横断歩道カラー化実施済
	4	市道—小倉安田線	小倉町蓮池	交通量が多い	H30	新規	宇治市	対策完了	—		通学路の整理
	6	市道—堀池南落合線	小倉町南堀池	大型車両の出入りが多く、接触の危険がある	R3	新規	警察	対策完了	R3—	R4.1	原因施設への管理者対策
	【対策中】										
	5	市道 小倉安田線	小倉町西浦（南側の歩道）	車道と歩道の境目のポールはあるが、防護柵がな く危険	H31	新規	宇治市	設計着手	H31～		防護柵の設置
	街頭啓発		平成30年度	H31.2.28							
令和元年度			H31.4.26、R1.8.30、R1.12.20								
令和2年度			R2.11.30								
令和3年度			R3.11.30								
		令和4年度	R4.11.30								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【南小倉小学校】												
10	【これまでに対策済み】											
	1	市道—神楽田南浦線	小倉町南浦	抜け道となっており、交通量が多い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.6		路側帯内カラー化
	2	市道—神楽田南浦線	小倉町南浦	自転車・自動車等の交通量が多い	H31	新規	宇治市	対策完了	R3	R3.8		通学路変更
	3	市道—神楽田南浦線	小倉町南堀池	自転車・自動車等の交通量が多い	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3		交差点カラー化 警戒標示設置
					R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	【対策中】											
4	市道 南浦西浦線	小倉町神楽田	歩道が狭い	R3	新規	宇治市	工事着手	R4～			歩道拡幅（一部完了）	
街頭啓発		令和2年度	R2.7.21									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【大久保小学校】											
【これまでに対策済み】											
11	4	府道—宇治淀線	下居大久保線との交差点 (北側)	歩道が狭い 交通量が多い	H26	継続	京都府	対策完了	H26—	H28.8 H30.10	歩道整備・交差点改良 通学路の変更(改善対策)
	2	府道—宇治淀線	JRアンダーパス	自転車がスピードを出して走行する	H27	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
					H26	新規	京都府	対策完了	H26—	H28.8	自転車通行帯の完成
	3	府道—宇治淀線	下居大久保線との交差点(南側)	自転車による一時停止無視や信号無視が多く、横 断中の児童が危険	H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
					H26	継続	京都府	対策完了	H26—	H28.8	府道新宇治淀線の完成
	4	市道—里山寺山線	広野町67号線との交差点	市道67号線から出てくる車が一旦停止を守らない	H27	新規	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	6	市道—寺山台1号線	寺山台三丁目	抜け道となっており、交差点通過時危険	H27	継続	宇治市	対策完了	H27 H31	H27.12 R1.9	交差点カラー化 警戒標示設置(改善対策)
	8	市道—広野町132号線	広野町寺山	抜け道となっており、交通量が多い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	警戒標示設置
	9	市道—里山寺山線	広野町寺山	抜け道となっており、交通量が多い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	警戒標示設置
	10	市道—里山開線	広野町—里山	抜け道となっており、交通量が多い 車両のスピードが速い	H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		
H27					継続	警察	実施困難				交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶた め、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に 向けて検討する
H28					新規	宇治市	対策完了	H28—	H29.6	路肩カラー化、交差点カラー化	
【対策中】											
5	府道—宇治淀線	一里山寺山線(東裏西裏線)との交差点	自転車による一時停止無視や信号無視が多く、横 断中の児童が危険	H27	継続	警察	実施中	H27～			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
				H26	新規	京都府	設計着手	H26～			歩道整備 交差点改良
7	府道—城陽宇治線	広野町茶屋裏ほか	歩道に段差がある	H26	新規	京都府	設計着手	H26～			歩道バリアフリー
街頭啓発			平成28年度	H28.9.5							
			平成29年度	H29.4.14							
			令和3年度	R3.12.9							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【大開小学校】												
12	【これまでに対策済み】											
	4	市道—広野町57号線	広野町大開	抜け道となっている 交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	交差点カラー化	
	2	市道—神明71号線	神明宮東	複合交差点となっており、横断歩道がなく危険	H27	継続	警察	実施困難				現状の交差点形状では交通規制の実施困難
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.6	交差点カラー化	
					R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
					R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	警戒標示設置	
	3	市道—神明32号線	神明宮東	交通量が多い	H27	新規	警察	対策完了	—			交通規制の実施 —当該場所は住宅街であることから交通規制の実施は 困難 歩道設置により改善
					H27	新規	宇治市	対策完了	H27—	H29.6	歩道設置	
	4	市道—広野町56号線	広野町小根尾	道幅が狭く、交通量も多い	H31	新規	宇治市	対策完了	H31	R2.2	警戒標示設置	
	5	市道—広野町263号線	広野町大開	抜け道で交通量が多い 坂道でスピードがやすい	H31	新規	宇治市	対策完了	H31	R1.6	啓発幕設置	
	6	市道—小根尾尖山線	宇治支援学校から小根尾	交通量が非常に多く、歩行時・横断時に危険	H31	新規	宇治市	対策完了	H31—	R2.2	路側帯内カラー化	
	7	市道—広野町76号線	広野町大開	交通量が多く、すれ違う時に接触などの危険性がある	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3	路側帯設置	
8	市道—神明71号線	広野町小根尾	車両のスピードが速い 見通しが悪く、横断歩道がない	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R5.3		一部通学路変更 警戒標示補修	
				R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中		
街頭啓発		平成30年度	H30.12.10									
		令和5年度	R5.4.10									

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【西大久保小学校】											
13	【これまでに対策済み】										
	4	市道一六竹井ノ尻線	大久保町井ノ尻	道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	交差点カラー化
	2	市道一六久保名木線	広野町新成田	区画線の摩耗あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	交差点内誘導表示の補修
	3	市道一六久保町15号線	大久保町旦栢	抜け道となっている 車両のスピードが速い	H31	新規	警察	対策完了	H31-	R2.9	必要な一時停止線は設置済み、横断歩道と一時停止線の補修
					H27	新規	警察	対策完了	H27	H27.4	横断歩道は付け替え済み
					H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.11	歩道移設、交差点改良
	4	市道一六久保町65号線	大久保町平盛	抜け道となっている 車両のスピードが速い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	交差点カラー化
					H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27-		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
		市道一六久保町33号線	大久保町平盛	抜け道となっている 車両のスピードが速い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	交差点カラー化
					H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27-		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	市道一六田原平盛線	大久保町平盛	抜け道となっている 車両のスピードが速い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	交差点カラー化、警戒標示設置	
	5	市道一六久保町83号線	大久保町平盛	抜け道となっている 車両のスピードが速い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	交差点カラー化
					H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27-		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	市道一六久保町15号線	大久保町平盛	抜け道となっている 車両のスピードが速い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H28.11	交差点カラー化	
6	市道一六久保町18号線	大久保町山ノ内ほか	抜け道となっており、交通量が多い 変則交差点となっている	H28	新規	宇治市	対策完了	H28-	H30.5	交差点改良、カラー化	
7	市道一六久保町22号線	大久保町井ノ尻	路側帯内へはみ出し駐車車両があり、見通しが悪い	R3	新規	宇治市	対策完了 (継続実施)	R3-			はみ出し車両への指導
				R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3-		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
8	市道一六竹井ノ尻線	大久保町南ノ口	アスファルトが削れていて危険	R3	新規	宇治市	対策完了	R3	R3.10	舗装等の補修	
街頭啓発		令和2年度		R2.12.3							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【平盛小学校】											
14	【これまでに対策済み】										
	4	市道—大久保町22号線	大久保町平盛	区画線の摩耗あり	H27	継続	宇治市	対策完了	H27 H31—	H27.12 R2.1	センターライン補修 センターライン再補修（改善対策）
		市道—大久保町22号線	大久保町旦祿	違法駐車車両が多い	H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
					H28	継続	宇治市	対策完了	H28—	H29.8	警戒標示設置、啓発幕設置
	2	市道—大久保町30号線	大久保町平盛	区画線の摩耗あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	センターライン補修
	3	市道—大久保町22号線	大久保町平盛	横断歩道が摩耗している	H31	新規	警察	対策完了	H31—	R1.9	横断歩道の補修
	街頭啓発		令和3年度	R3.8.25							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【宇治小学校】											
15	【これまでに対策済み】										
	4	府道—京都宇治線	五ヶ庄西浦	歩道が狭い 交通量が多い	H26	新規	京都府	対策完了	H26—	H29-6	歩道整備 交差点改良
	2	市道—五ヶ庄六地藏線	木幡中村	交通量が多い 道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-12	交差点カラー化
	3	市道—木幡80号線	木幡中村	抜け道となっている	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-12	路側帯設置
	4	市道—南山畑中村線	木幡中村	抜け道となっている 交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-12	路側帯設置 路側帯内カラー化
	5	市道—乙方三番割線	五ヶ庄平野	抜け道となっている 交通量が多い 道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-3	道路反射鏡設置
	6	市道—川東京大線	五ヶ庄三番割	区画線の摩耗あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-12	外側線の補修
	7	市道—黄檗山手線	五ヶ庄三番割	区画線の摩耗あり	H27	継続	宇治市	対策完了	H27 H3+	H27-12 R2-2	センターライン補修 センターライン再補修（改善対策）
	8	府道—京都宇治線	木幡南山畑	交通量が多い 歩行者溜まりがない	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-12	路側帯設置（市道）
	9	市道—南山畑中村線	木幡南山畑	交通量が多い 歩行者溜まりがない	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29-3	側溝改修
	12	市道—木幡80号線	木幡中村	抜け道となっており、車両の飛出しが危険 一時停止規制を要望	R3	新規	警察	対策完了	R3—	R4-8	横断歩道設置
	13	府道—万福寺線	五ヶ庄三番割	幅員が狭く、車両の通り抜け速度が速く危険	R3	新規	京都府	対策完了	R3—	R3-6	外側線等の設置
	14	市道—乙方三番割線	五ヶ庄三番割	幅員が狭く、車両の通り抜け速度が速く危険	R3	新規	宇治市	対策完了	R3—	R4-3	外側線等の補修 警戒標示設置
	15	私道	五ヶ庄芝ノ東	側溝蓋の一部ない区間において、転倒する児童が いるため側溝の整備を要望	R3	新規	宇治市	対策完了 (継続実施)	R3—		安全指導
	【対策中】										
10	府道 京都宇治線	木幡南端ほか	交通量が多い 歩道が狭い	H29	新規	京都府	工事着手	H29～			歩道整備（一部歩道整備完了）
11	市道 芝ノ東金草原線	五ヶ庄芝ノ東	信号のない横断歩道があるが、カーブがあり見通 しが悪い	R3	継続	警察	対策完了	R3～	R4.3	警戒標示補修	
街頭啓発		令和元年度	R1.9.24								
		令和5年度	R6.1.10								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【三室戸小学校】											
16	【これまでに対策済み】										
	3	市道—羽戸山菟道線	菟道奥ノ池	交通量が多い 不法駐車がある	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27-3	車止め設置
	4	市道—明星線	明星町一丁目	交通量が多い 車両のスピードが速い	R2	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R2-		警察官による速度取り締まりを実施中
	5	市道—菟道115号線	菟道只州	交通量が多い 一旦停止を無視する車両が多い	H27	継続	警察	対策完了 (継続実施)	H27-		交差点西側の道路幅員が狭いため、交差点付近で停車した場合離合が困難であることから信号機の設置は困難 現地で、一旦停止無視する車両に対する取り締まりを実施中
					H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29-3	ポストコーン設置、縁石改修
	6	市道—羽戸山菟道線	菟道只州	横断歩道の白線が摩耗している	H31	継続	警察	対策完了	H31-	R2-3	横断歩道の補修
	【対策中】										
	1	市道 菟道志津川線	菟道門前	交通量が多い 道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	工事着手	H27～		交差点改良、道路拡幅（一部区間拡幅完了）
	2	市道 菟道103号線	菟道出口	抜け道となっている 一部道路幅員が狭い	H27	新規	宇治市	設計着手	H27～		道路拡幅
	街頭啓発		令和元年度	R1.12.2							
		令和2年度	R2.9.1								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【南部小学校】											
17	【これまでに対策済み】										
	4	市道—宇治五ヶ庄線	菟道丸山	抜け道となっており、交通量が多い 道路幅員が狭く、鉄道との交差角も鋭角となっている	H27	新規	宇治市	対策完了	H27—	H30.1	歩道設置、踏切改良
	2	市道—宇治五ヶ庄線	菟道車田	抜け道となっており、交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	路側帯設置、路側帯カラー化
	3	市道—宇治五ヶ庄線	五ヶ庄福角	抜け道となっており、交通量が多い	H27	継続	宇治市	対策完了	H27 H30	H27.3 H31.3	路側帯設置 路側帯内カラー化(改善対策)
	5	市道—宇治五ヶ庄線	菟道平野	単柱追加必要あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	単柱設置
	6	市道—宇治五ヶ庄線	五ヶ庄福角	区画線の摩耗あり 規制標識の劣化あり 視線誘導標の追加必要	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	視線誘導標設置
	7	市道—宇治五ヶ庄線	京都大学宇治キャンパス南 側交差点	横断歩道の白線が摩耗している	H31	新規	警察	対策完了	H31—	R3.3	横断歩道の補修
	9	市道—菟道54号線	菟道谷下り	横断歩道の白線が摩耗している	H31	新規	警察	対策完了	H31—	R3.3	横断歩道の補修
	11	市道—谷前岡本線	五ヶ庄土村	幅員の狭い道路を多くの車が通る上にスピードも 速い	R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—		不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	【対策中】										
	4	市道 菟道志津川線	菟道谷下り	交通量が多い 歩道が狭い	H27	新規	宇治市	工事着手	H27～		踏切改良、歩道設置(踏切改良完了)
	8	市道 宇治五ヶ庄線	菟道丸山	交通量が多く、歩道がない	H31	新規	宇治市	設計着手	R3～		歩道設置
	10	市道 宇治五ヶ庄線	五ヶ庄瓦塚ほか	抜け道となっており、交通量が多い 歩道幅員が狭い	R2	新規	宇治市	工事着手	R3～		歩道拡幅
	街頭啓発		令和4年度	R4.4.8							

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【岡屋小学校】												
18	【これまでに対策済み】											
	4	市道—大瀬戸熊小路線	木幡内畑	区画線の摩耗あけ 単柱追加必要あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	単柱設置	
	2	市道—木幡56号線 市道—木幡68号線	木幡熊小路	抜け道となっている 交通量が多い	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	路側帯カラー化	
	3	市道—木幡40号線	木幡内畑	抜け道となっている	H27	新規	宇治市	対策完了	H27—	H29.8	警戒標示設置	
	4	市道—大瀬戸熊小路線	木幡熊小路	交通量が多い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	防護柵設置	
	5	市道—木幡73号線	木幡西浦	抜け道となっており、交通量が多い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	交差点カラー化	
	10	市道—木幡56号線	木幡熊小路	路上駐車があることにより、児童が車道を歩かな なければならない	R3	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R3—			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
	R3				新規	警察	対策完了	R3—	R5.6	道路標識の補修		
	【対策中】											
	6	府道 黄檗停車場線	五ヶ庄梅林ほか	抜け道となっており、交通量が多い 歩道が片側しかない	H26	新規	京都府	設計着手	H26～			歩道整備
	7	市道 宇治五ヶ庄線	五ヶ庄梅林ほか	抜け道となっており、交通量が多い 歩道が片側しかなく、歩道幅員も狭い	H26	新規	宇治市	工事着手	H26～			歩道整備
	8	市道 木幡41号線	木幡内畑	抜け道となっており、交通量が多い 歩道幅員が狭い	H28	新規	宇治市	設計着手	H28～			道路改良
9	市道 寺界道熊小路線	木幡熊小路ほか	道路幅員が狭く、また、抜け道で交通量が多い	R2	新規	宇治市	設計着手	R2～			道路拡幅	
11	市道 五ヶ庄63号線	五ヶ庄梅林	抜け道となっており、交通量が多い 歩道幅員が狭い	R3	新規	宇治市	設計着手	R4～			歩道拡幅	
街頭啓発			令和元年度	R1.9.2								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【木幡小学校】												
【これまでに対策済み】												
	2	市道一町並徳永線	六地藏奈良町	区画線の摩耗あけ 単柱追加必要あり 規制標識の劣化あり	H27	新規	宇治市	対策完了	H27	H27.12	センターライン、矢印の補修 単柱設置	
	4	市道一柿ノ木町花揃線	木幡正中	抜け道となっており、交通量が多い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28-	H29.6	路肩カラー化、交差点カラー化	
	5	市道一町並徳永線	六地藏札ノ辻町	交通量が多い 道路幅員が狭い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28-	H29.6	路側帯内カラー化	
	6	市道一木幡137号線	木幡花揃	交通量が多い 道路幅員が狭い	H28	継続	宇治市	対策完了	H28-	H29.6	警戒標示設置	
H31					継続	宇治市	対策完了	H31	H31.4	通学路変更		
	12	市道一東中畑出田線	市道一奈良町御蔵山線との交差点	スピードを出す車が多く危険	H31	新規	宇治市	対策完了	H31	R2.2	交差点カラー化	
	14	市道一木幡172号線	木幡金草原	歩行者や自転車の交通量が多く接触の危険がある	R3	新規	宇治市	対策完了	R3-	R5.3	滑り止め舗装等設置	
【対策中】												
19	1	府道 大津宇治線	六地藏町並	歩道が狭い 交通量が多い	H26	新規	京都府	設計着手	H26 ~		歩道整備 交差点改良	
	3	市道 東中畑山田線	木幡赤塚	抜け道となっており、道路幅員が狭い 車両のスピードが速く、交通量が多い	H27	新規	警察	実施困難				信号機の設置 信号機設置の必要性は認められるが、歩道・路肩部分 が暗渠・側溝であるため、物理的に信号柱の設置が 困難
					H28	継続	宇治市	対策完了	H28 ~	H29.6	路肩カラー化、警戒標示設置	
					R3	継続	警察	実施中	R3 ~		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
	7	府道 京都宇治線	六地藏～木幡	交通量が多い 歩道が狭い	H27	新規	京都府	設計着手	H27 ~		歩道整備	
	8	市道 六地藏8号線	六地藏奈良町	歩行者と自転車の交通が多い 車両が駅前ロータリー以外の場所で乗降をしてい る場合がある	H29	新規	宇治市	工事着手	H30 ~		駅前広場整備	
	9	市道 東中畑山田線	木幡陣ノ内	道路幅員が狭く、見通しが悪い	H31	継続	宇治市	対策完了	H31	R1.10	警戒標示設置	
	10	府道 二尾木幡線	市道町並御蔵山線との交差点	横断歩道があっても車が止まってくれない	H31	新規	警察	実施困難			信号機の設置 令和2年度府民協働型インフラ保全事業不採択	
	11	市道 六地藏33号線	六地藏奈良町ほか	道路幅員が狭い 歩道がない	H31	新規	宇治市	工事着手	H31 ~		歩道整備	
	13	府道 京都宇治線	木幡東中ほか	交通量が多い 歩道が狭い	H31	新規	京都府	工事着手	H31 ~		歩道整備	
街頭啓発			平成28年度	H28.9.27								
			平成29年度	H29.4.10								
			平成30年度	H30.4.9								
			令和4年度	R4.12.23								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容	
【御蔵山小学校】												
【これまでに対策済み】												
20	1	府道二尾木幡線	頼政線との交差点	交通量が多い	H26	新規	京都府	対策完了	H26-1	H27-7	交差点改良	
					R2	新規	警察	対策完了 (継続実施)	R2-1		不定期に警察官による通学路警戒を実施中	
	2	府道二尾木幡線	カミナリ道前交差点	交通量が多い	H26	新規	京都府	対策完了	H26-1	H27-7	交差点改良	
	3	市道芝ノ東金草原線	木幡南出	交通量が多い	H27	継続	宇治市	対策完了	H27 H31	H27.12 R2.2	路側帯設置、路側帯内カラー化 路側帯内カラー化延伸(改善対策)	
	4	市道木幡195号線	木幡平尾	抜け道となっており、交通量が多い 区画線の摩耗あり	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	警戒標示設置	
	7	府道二尾木幡線	木幡321号線との交差点	横断歩道摩耗	H31	新規	警察	対策完了	H31-1	R4.8	横断歩道の補修	
	9	市道木幡154号線	御蔵山小学校正門前	横断歩道を横断する児童が多く、危ない	H31	継続	宇治市	対策完了	H31	R1.9	路側帯内カラー化	
	10	市道奈良町御蔵山線	市道木幡154号線との交差点	交通量が多く、見通しが悪い	H31	継続	宇治市	対策完了	H31	R2.2	電柱巻き付け標識「文」設置——横断歩道カラー化済	
	【対策中】											
	5	市道平尾台40号線	平尾台一丁目	抜け道となっており、交通量が多い	H27	継続	警察	実施中	H27～			不定期に警察官による通学路警戒を実施中
					H28	継続	宇治市	対策完了	H28～	H29.6	路側線設置、路側帯内カラー化	
6	府道二尾木幡線	木幡平尾	抜け道となっており、交通量が多い	H27	新規	警察	実施困難				交通規制の実施 実施にあたっては地域住民の生活にも支障が及ぶため、地域住民の同意形成が得られるのであれば実施に向けて検討する	
					H28	継続	京都府	対策完了	H28～	H28.8	警戒標示設置	
8	府道二尾木幡線		医療少年院横の側溝が深く危険	H31	新規	京都府	実施困難				転落防止柵設置 転落防止柵の設置は困難。警戒標示設置済R4.2月	
11	市道木幡154号線	御蔵山小学校正門付近	東から西に向かって正門前に出るところに停止線がなく、スピードを落とさず車両が進入してくることが多く危険	R3	継続	警察	対策完了	R3～	R4.8	警戒標示設置		
12	府道二尾木幡線	木幡平尾	歩道に段差がある	R4	新規	京都府	設計着手	R5～			歩道バリアフリー	
街頭啓発			平成30年度	H30.9.26								
			令和5年度	R5.8.29								

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【笠取小学校】											
21	【これまでに対策済み】										
	4	市道 宇治五ヶ庄線	菟道丸出	交通量が多い	H28	新規	宇治市	対策完了	H28	H29.3	交差点カラー化
【笠取第二小学校】											
22	【これまでに対策済み】										
	4	府道 三尾木幡線	炭山吹越	道路に張り出した樹木やナラ枯れがある	H27	新規	京都府	対策完了	H27	H29.12	道路利用者に支障になりそうな枝は、処理済地権者の協力を得て伐採
	2	府道 三尾木幡線	炭山	車のスピードが速い	H31	継続	宇治市	対策完了	H31	R1.6	電柱巻き付け標識「文」設置
					R3	新規	京都府	対策完了	R3	R4.3	警戒標示及び警戒標識設置
街頭啓発	令和5年度	R6.3.5									
【宇治中学校】											
23	【対策中】										
	1	市道 矢落園場線	宇治矢落	交通量が多く、車のスピードが速い	R5	新規	警察	実施困難			
R5					継続	警察	実施中	R6	不定期に警察官による通学路警戒を実施中		
【北宇治中学校】											
24	【対策中】										
	1	府道 宇治小倉停車場線	小倉町老ノ木	歩道が狭い	R4	新規	京都府	設計着手	R5		歩道整備
【横島中学校】											
25	【これまでに対策済み】										
	4	承水溝3号沿い通路	横島町落合92番地の7先から140番地先	街灯がなく（少なく）道がとても暗いため危険である	H30	新規	宇治市	対策完了	H30	H30.4	通学路変更
	2	2号用水沿い道路 横島町135号線	横島町三十五番地先から 横島町申川原90番地先	街灯がなく（少なく）道がとても暗いため危険である	H30	新規	宇治市	対策完了	H30	H30.4	通学路変更
	3	市道 横島町14号線	横島中学校正門前	北からの車両の速度が速く危険	H31	新規	警察	実施困難			
R5					継続	警察	実施中	R6	不定期に警察官による通学路警戒を実施中		
【西小倉中学校】											
26	【対策中】										
	1	市道 遊田線	伊勢田町北遊田	学校の正門を出たところの横断歩道に信号をつけて欲しい いつ事故が起こってもおかしくない状態	H31	新規	警察	実施困難			
H31					新規	宇治市	設計着手	R4	交差点改良・歩道整備		
【西宇治中学校】											
27	【対策中】										
	1	市道 南山蔭田線	伊勢田町南山52番地の5付近	道幅も狭い中、両側通行のため車両との接触など心配されている面がある 路側線もあるが、とても狭い	H31	新規	宇治市	実施困難			

学校番号	工事番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・点検内容	抽出年度	新規継続 の別	事業主体	実施状況	実施予定時期	対策完了日	対策内容
【広野中学校】											
29	【これまでに対策済み】										
	1	市道—広野町67号線	広野町丸山2番地の24先から 広野町中島54番地の1先	道路幅が狭く、通勤通学の大通り、また車の行き 来も多い	H30	新規	宇治市	対策完了	H30	H31.3	路側帯内カラー化
	2	市道—広野町67号線	広野町尖山	横断歩道が道の半分までしかペイントされていな い	R2	新規	警察	対策完了	R2	R3.1	横断歩道の補修
【木幡中学校】											
31	【対策中】										
	1	市道 大瀬戸熊小路線	木幡大瀬戸ほか	車の通行量が多く（登下校時は特に）、歩道が極 端に狭い所があったり跡切れる箇所もある 歩行者や自転車の通行も多い	H31	新規	宇治市	実施困難	H31～		道路拡幅など早期の抜本対策困難 路側帯内カラー化・警戒標示設置・交差点カラー化な ど、早期に可能な安全対策は実施済み
【黄檗中学校】											
32	【対策中】										
	1	市道 五ヶ庄212号線	五ヶ庄三番割	生徒が横断歩道がない道路を渡るため危険	R5	新規	警察	実施困難			横断歩道設置
					R5	継続	警察	実施中	R6～		不定期に警察官による通学路警戒を実施中

令和6年3月31日時点