

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.9	100.0
中学校	98.4	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

小倉小学校給食室及び宇治中学校体育館の2棟が耐震性がないとされていたが、小倉小学校給食室は平成28年度、宇治中学校体育館は平成26年度にそれぞれ改築工事を行い、平成26年度～平成28年度の耐震補強工事については計画的に実施した。  
また、非構造部材の耐震化については、災害時に避難所となる各小中学校の体育館・武道場について、平成26年度に全校点検を行い、平成27年度の設計を踏まえ、平成28年度に2校(木幡小、東宇治中)の耐震化工事を実施した。今後も、計画的に設計・工事を実施する。

#### 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年度に岡屋小学校において、現行法令の規定に適合させるための防火戸改修工事を実施した。  
また、平成26年度～平成28年度にライフライン改修工事4校(小倉小、岡屋小、三室戸小、東宇治中)及び外壁改修工事1校(槇島中)についても計画的に実施した。

**教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

教育環境改善・向上のために実施していた空調設置工事を平成26年度で計画通り完了した。  
また、東宇治中学校・東宇治幼稚園の進入路に関して、バリアフリー対応のスロープ設置工事を実施した。トイレ改修工事についても、計画的に実施しており、引き続き整備を行う。

**施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小倉小学校給食室の改築工事及び宇治中学校体育館跡地に、サブグラウンドの整備を実施した。今後とも、学校施設の状況を考慮して適切な整備を行う。

2 **事後評価の時期及び方法について**

事業終了後、平成29年6月29日開催の宇治市教育委員会において事後評価を実施し、市ホームページに掲載。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計画していた事業について、事業内容の変更・事業年度の変更はあったが、計画どおりに実施できた。今後も学校・幼稚園施設は児童生徒園児が一日の大半を過ごす場であると共に、災害発生時は避難所となる重要な場であるため、安全性の確保を第一に、教育環境の向上についても計画的に実施する。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 宇治市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 宇治市
- 3 **計画期間** 平成26年度から平成28年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	京都府
市町村名	宇治市

**この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
菟道小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
菟道第二小学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
菟道第二小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
神明小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神明小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	取下	平成27年4月23日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
神明小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神明小学校		0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成27年10月5日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神明小学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	×	-	実施年度変更のため	追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神明小学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
神明小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。

個別票NO.1

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
横島小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
北横島小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
小倉小学校(期工事)		1201	単独校調理場(新增築)	-	R	○	平成28年8月26日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小倉小学校(期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	平成28年8月26日				
小倉小学校(期工事)		1201	単独校調理場(新增築)	-	R	○	平成28年8月26日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小倉小学校(期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	平成28年8月26日				
小倉小学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年11月5日				
小倉小学校		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成29年2月1日		追加	平成27年4月23日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小倉小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
伊勢田小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西小倉小学校(期工事)		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年6月26日				
西小倉小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
北小倉小学校(期工事)		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年6月27日				
北小倉小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南小倉小学校(期工事)		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年6月30日				
南小倉小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
大久保小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
大開小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大開小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	取下	平成27年4月23日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
大開小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	追加	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大開小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	取下	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
大開小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大開小学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
大開小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西大久保小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
平盛小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
平盛小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
平盛小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
宇治小学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年8月22日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
三室戸小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年10月31日				
三室戸小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月31日				
三室戸小学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年10月31日				
三室戸小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
三室戸小学校		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成28年10月31日		追加	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南部小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南部小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南部小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	取下	平成27年4月23日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南部小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×	-	実施年度変更のため。平成29年度実施予定。	追加	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
岡屋小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年12月16日				
岡屋小学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年12月16日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岡屋小学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	○	平成28年3月7日				
岡屋小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
木幡小学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年9月9日				
御蔵山小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
笠取小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
笠取第二小学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
宇治中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R	○	平成26年9月29日				
宇治中学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R	○	平成26年9月29日				
宇治中学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R	○	平成26年9月29日				
宇治中学校(期工事)		0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年9月29日				
宇治中学校		2301	太陽光発電等	-	-	○	平成26年9月29日				
宇治中学校		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年9月29日				
宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年2月23日				
宇治中学校(期工事)		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成27年3月31日				
宇治中学校(期工事)		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成27年9月11日				
宇治中学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年11月18日				
宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
北宇治中学校		0609	大規模改造(法令等)	-	-	○	平成28年11月7日				
北宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
横島中学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年9月15日				
横島中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西小倉中学校(期工事)		0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年6月25日				
西小倉中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
広野中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
東宇治中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	-	-	○	平成28年3月31日				
東宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月31日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東宇治中学校		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成28年3月31日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東宇治中学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年3月2日				
東宇治中学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	S	○	平成29年3月2日				
東宇治中学校(期工事)		2201	防災機能強化	-	-	○	平成29年3月2日				
東宇治中学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成29年3月23日				
木幡中学校		2201	防災機能強化	-	-	×	-	実施年度変更のため、平成29年度実施予定。	取下	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
黄檗中学校		2201	防災機能強化	-	-	○	平成29年1月31日		追加	平成27年4月23日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東宇治幼稚園(期工事)		0604	大規模改造(障害)	-	-	○	平成27年6月9日				
東宇治幼稚園(期工事)		0604	大規模改造(障害)	-	-	○	平成28年3月31日				
三室戸小学校		0101	小校	校	R	○	平成29年3月15日				
宇治中学校		0104	中屋	屋	R	○	平成26年9月29日				