

宇治市公共下水道整備計画(後期計画)の進捗状況

- ・計画期間は、平成30年度～令和5年度の6年間としています。
- ・平成30年度決算等を踏まえた進捗状況について、報告します。

下水道(汚水)整備計画

1. 下水道管渠(汚水)の整備

概ね計画通りの進捗

下水道の管渠整備延長と整備率

	H30		R1	R2	R3	R4	R5
	計画	実績					
管渠整備延長(m)	9,117	/	6,247	5,840	4,855	1,732	1,849
下水道整備率	96.1%	95.3%	96.9%	97.3%	98.3%	98.8%	99.0%

- ・下水道整備率は、繰越事業により数値は減少していますが、概ね計画通り進捗しています。

2. 下水処理場(東宇治浄化センター)の整備・改築

整備計画では、「検討」としていた
11・12池増設工事に着手

東宇治浄化センター処理池の整備計画と処理方式

	H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5
	処理方式	処理能力(m ³ /日)						
1池	高度処理	1,825	高度処理					
2池		1,825						
3池	高級処理	3,500	工事 ※		高度処理			
4池	工事中	-	工事 ※	高度処理				
5池	高級処理	3,500	高級処理		高度処理化工事の検討			
6池		3,500						
7池		3,500						
8池	高度処理	2,800	高度処理					
9池		2,800						
10池		2,800						
11池	高度処理 (計画)	/	処理池増設工事			高度処理		
12池		/						
13池		/						
14池		/						
			処理池増設の検討					

※ 高度処理化工事を実施

- ・令和元年度に、3・4池の高度処理化が完了しました。
- ・令和元年度に、11・12池における処理池増設に着手しました。

下水道(雨水)整備計画

1. 下水道(雨水)の整備

概ね計画通りの進捗

下水道管渠(雨水)整備計画

			H30	R1	R2	R3	R4	R5
事業内容	地下貯留施設	伊勢田小	■					
		老ノ木	■	■				
		目川		■	■			
		堀池			■	■		
		西大久保小					■	■
	雨水(改良)下水道管	小倉1号系統	■					
		伊勢田10号		■				
		槇島18号系統					■	

- ・令和元年度に、老ノ木貯留管整備工事が完了しました。
- ・令和元年度に、目川貯留管整備工事に着手し、現在整備中です。
- ・令和2年度から、堀池貯留管整備工事に着手する予定です。