

「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり計画」に係る
広場整備の進捗状況について

「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり計画」は、天ヶ瀬ダムを観光資源として有効的に活用するため、天ヶ瀬ダム直下に広場や管理用通路を整備するハード施策と市街地との周遊性を向上させる等、観光振興の促進を図るソフト施策を目的として、平成 31 年 3 月に国のかわまちづくり支援制度へ登録・認定をいただきました。

現在、ハード施策として国土交通省と宇治市が連携して実施する広場整備の安全対策として、法面保護工事から進めていただいておりますが、その進捗状況について、ご報告いたします。

1. ハード整備の内容

- 法面保護工（国土交通省）
- 敷地造成工（国土交通省）
- 管理用通路整備工（国土交通省）
- 上面整備工（宇治市）

2. 事業スケジュール

上面整備工事は、国土交通省と工事工程の調整を行いながら、令和 2 年度から着手する予定でした。

しかしながら、国土交通省において、関係機関等との協議を重ね、検討をおこなわれた結果、現在実施中の法面保護工事の完成予定が令和 3 年度末になることから、上面整備工事は令和 4 年度以降の着手となる見込みです。

今後の予定につきましては、引き続き、国土交通省と調整を図ってまいりたいと考えております。

「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり」(京都府宇治市)

整備イメージ

