

令和3年8月12日から的大雨に伴う準用河川名木川
ならびに主要地方道宇治淀線における復旧状況について

8月13日（金）夕方に発生しました宇治市が管理する準用河川名木川の護岸崩壊ならびに主要地方道宇治淀線の張り出し歩道崩落現場において、京都府山城北土木事務所が実施していた仮復旧工事の進捗等につきまして、下記のとおり報告します。

記

1 被災概要

- 被災延長 約 45m
- その他の被災として、歩道下を占用していた NTT 通信ケーブルの埋設管が露出

2 仮復旧工事の概要及び進捗状況

- ① 崩落した NTT 地中管路保護及び養生鋼矢板打設 : 完了
- ② 増破防止対策のための鋼矢板打設 : 完了
- ③ 準用河川名木川河道内の埋そく土砂の撤去等 : 完了

※ 道路の安全及び通水断面の確保完了

3 仮歩道の設置について

交通規制の変更：車道左折レーンを北側歩道として、10月13日（水）に供用予定

4 今後の予定

災害復旧事業の査定は11月中旬で調整中。これに向け、調査を継続して実施中。

位置図

陸上自衛隊
大久保駐屯地

京都府管理

宇治市管理

宇治淀線

近鉄
大久保駅

観光案内所
(近鉄大久保駅構内)

被災箇所

縮尺 1 : 2500

20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120



被災箇所状況写真

被災当初撮影



令和3年9月30日撮影



令和3年9月30日撮影



令和3年9月30日撮影

