

(仮称) 近鉄小倉駅西自転車等駐車場整備の進捗状況等について

近鉄小倉駅西第1・第2自転車等駐車場を適正な施設規模に見直すため実施しております(仮称)近鉄小倉駅西自転車等駐車場の整備につきまして、進捗状況等を報告いたします。

1 整備概要(別紙参照)

(1) 予算

近鉄小倉駅西自転車等駐車場整備：220,500千円

(2) 整備予定地

宇治市小倉町神楽田33-59

(旧商業施設跡地南側)

(3) 施設規模

敷地面積：378㎡


3階建て(高さ8.6m)

収容台数：約260台

(自転車・バイク)

※始発・終電対応予定

(電動ゲート)



2 進捗状況

令和4年5月より隣接する住民や事業者の説明を実施

3 地元意見等

- ・当初、自転車等駐車場の整備について、隣接する住民や事業者を中心に説明を進めていたが、駅及び駅前広場の整備など、まちづくりについての質問を多く受けた。
- ・「近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想(令和4年3月)」は、検討の段階からアンケートや地域説明会での意見聴取など、地域住民の方々にもご協力いただき策定したが、まちづくりへの関心の高さを受け、再度まちづくりの方向性などの説明から始めた。

4 今後について

- ・現在、工事着手には至っていないが、早期着手に向け調整を行っております。
- ・ただし、年度内完成は難しい状況であるとともに、世界的な建築資材の高騰や品不足など、工程及び経費などの見直しも含め、再検討が必要な状況
- ・なお、既存の近鉄小倉駅西第1自転車等駐車場の令和5年度中の継続利用についても検討を実施

○現時点でのイメージ図（敷地南西方向から望む）



○敷地平面図

