

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

3. 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

凡例

●:完了 ▲:一部実施 ○:未完

資料3

(1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	短期	中長期
近鉄伊勢田駅	駅入り口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	近畿 日本鉄道 株式会社	●	
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		●	
	誘導チャイム・触知案内板・点字運賃表の整備		●	
	内方線の整備 (平成29年度中に実施予定)		●	
	多機能トイレの移設		●	
	蹴込みつき券売機への改修		●	

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

(2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	短期	中長期
①市道南山蔭田線 (近鉄伊勢田駅～城南勤労者福祉会館)	歩行者の安全対策の検討 (側溝ふたの改修等)	宇治市		▲
②市道新成田新中ノ荒線 (近鉄伊勢田駅～城南勤労者福祉会館)	歩行空間の確保の検討	宇治市		○
③市道伊勢田町142号線 (西宇治中学校前)	歩行空間の確保 (路側帯の設置)	宇治市	●	
④市道羽拍子宮北線 (近鉄伊勢田駅～開地域福祉センター)	歩行者の安全対策の検討 (側溝ふたの改修等)	宇治市		▲
⑤市道羽拍子宮北線 (近鉄伊勢田駅～伊勢田踏切)	歩道改良の検討、安全対策のための踏切前後への点字ブロックの設置	宇治市		○
⑥府道城陽宇治線 (新鮮館コスモ宇治店～あすなろ岡本診療所)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府		●
⑦市道南山蔭田線 (基本計画P27の場所)	歩行空間の確保の検討	宇治市		○
⑧伊勢田1号踏切 (歩行空間)	路側線の引き直し	宇治市	●	
	歩行空間の確保	宇治市 近畿日本 鉄道		○
⑨伊勢田交番前	点状ブロックの改修 (視覚障害者誘導用ブロックの再整備)	府警本部	●	