

記載例
(木造の場合)

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 30 年、棟数 1 棟 その他(屋根に破損あり)	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 その他() 敷地境界との最短距離 約 1 m その他(住宅密集地)	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他()	隣地使用の承諾済、 道路使用許可取得済
	搬出経路	障害物 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車通行不可)	交通整理員の常駐、 2トントラックで搬出
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有(家庭用エアコン) <input type="checkbox"/> 無	工事施工までに搬出し、家電リサイクル 法に従い適正処理
	特定建設資材への付着物 (コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材に付着している場合)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有ロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニル床タイル等) その他()) <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 届出済 (<input checked="" type="checkbox"/> 大防法 <input checked="" type="checkbox"/> 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 不要 *飛散性のは上記届出について確認してください。 建築物等の解体等の作業に関するお知らせを掲示
【石綿関係の記載】	特定建設資材に付着している場合	特定建設資材に付着していない場合	
特定建設資材に付着している場合	<input checked="" type="checkbox"/> 有(飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等) その他()) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 届出済 (大防法 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出予定 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 *飛散性のは上記届出について確認してください。 石綿障害予防規則に従い適切に対応 上記のお知らせ掲示 近隣あいさつの実施 月 日	
特定建設資材に付着していない場合	<input checked="" type="checkbox"/> 有(飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等) その他()) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 届出済 (大防法 労安法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 届出予定 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 *飛散性のは上記届出について確認してください。 石綿障害予防規則に従い適切に対応 上記のお知らせ掲示 近隣あいさつの実施 月 日	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()
	屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()
	外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
その他	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	手作業 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における の順序 その他() その他の場合の理由()	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(建築物の構造上、取り外しができないため)	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		40 トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン
		発生が見込まれる部分(注)	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(注) 建築設備・内装材等 屋根ふき材 外装材・上部構造部分 基礎・基礎ぐい その他			
備考			

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。