

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 宇治市長	2012年 4月 6日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市下京区朱雀分木町市有地	氏名 京都青果合同株式会社 代表取締役社長 内田 隆

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	2012 年 4月 27日			
工事完了予定年月日	2012 年 9月 30日			
特定建築物の概要	名 称	(仮称) 南部物流センター新築工事		
	所 在 地	宇治市伊勢田町西遊田32番4 他7筆		
	構 造	S	階 数	地上2階地下階
	敷地面積	6593.59平方メートル	高 さ	9.95メートル
	建築面積	2507.15平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	4593.94平方メートル (平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む店舗等		
		事 務 所 等		
学 校 等				
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等	4593.94平方メートル			
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果				

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外壁、屋根又は床の断熱	屋根 断熱ダブル折板（グラスウール） 外壁 ALC t=150+吹付ウレタンフォーム t=25
■ 窓の断熱又は日射の遮蔽	ペアガラスによる日射抑制
□ エネルギー消費効率の高い設備の導入	
□ 再生可能エネルギーの利用	
□ 環境への負荷が少ない材料の利用	
□ 府内産木材等の使用	
■ 節水型設備の設置	節水コマ使用
□ 雨水、雑排水等の利用	
□ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
■ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	清掃性の高い防汚型 床材・壁材の採用 埃溜まりをなくす形状の工夫
□ 緑化の実施	
□ その他	

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。