

令和5年8月18日
文教・福祉常任委員会資料
教育部博物館管理課

宇治市源氏物語ミュージアム空調機器改修工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 宇治市源氏物語ミュージアム空調機器改修工事
- 2 元契約金額 186,428,000円
- 3 今回変更契約金額 17,370,100円 増額
- 4 変更後の契約金額 203,798,100円
- 5 契約の相手方 宇治市小倉町南浦100番の61
株式会社南工業
代表取締役 南 基紀
- 6 工事場所 宇治市宇治東内45番地の26
- 7 変更内容 請負代金額の増額
工期延長(約540万円)や、消音器の規格変更
等(約1,200万円)に伴うもの
- 8 専決年月日 令和5年7月26日

宇治市源氏物語ミュージアム空調機器改修工事について

1 事業の目的

宇治市源氏物語ミュージアムの空調機器は、竣工後、20年以上が経過し、補修部品も生産終了となっていることから館全体の空調機器改修工事を行う

2 概要

一般競争入札により、(株)南工業と契約

当初工期 令和4年7月4日 ~ 令和5年3月17日

(変更後工期 令和4年7月4日 ~ 令和5年7月31日)

予算額 264,333,000 円

当初契約金額 186,428,000 円

3 工期の変更等について

(1) 工期が遅れた主な理由

- ・熱源機の仕様の調整に時間を要したことや、熱源機の製作期間が社会情勢等の影響により、当初予定の3か月間から6か月間に延長となったこと
- ・通常屋外に設置する熱源機を景観・騒音への配慮から、半地下という特殊な設置場所となり、非常に難しい工事案件であったこと

(2) 工期延長に伴うミュージアムの対応状況について

令和5年8月1日からの全館空調運転再開までの間、冷房が必要な時期には展示室等へ仮設空調機を設置し対応した。

・仮設空調機設置について

期 間：令和5年4月29日~7月31日

場 所：展示室仮設空調機7台、展示室以外スポットクーラー8台、計15台

費 用：20,676,370円(税込)