

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事
- 2 元契約金額 937,065,800円 { 当初契約額 : 858,748,000円
第1回変更額 : 78,317,800円
【R6.10.17増額】
- 3 今回の変更金額 25,660,800円 増額
- 4 変更後の契約金額 962,726,600円
- 5 契約の相手方 扶桑管・ウチラ特定建設工事共同企業体
(代表者)
京都市右京区太秦和泉式部町12番地
扶桑管工業株式会社 代表取締役 川瀬 貴也
(構成員)
宇治市広野町東裏79番地
株式会社ウチラ 代表取締役 内良 親正
- 6 工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地の1

7 変更内容 インフレスライド条項適用の増額に対応するため

インフレスライド条項…予期せぬ特別な事情により、工期内に急激なインフレ又はデフレを生じ、請負代金が著しく不相当となった場合、請負代金の変更請求ができる措置

(1) 変更額 (千円) : 25,661 千円 (R6 年度の 129 千円含む)

(2) 単価の上昇状況 (一部抜粋)

| 内容 | 当初設計時 (R5.8 時点) | R6.4 時点 | 上昇率 |
|-------------|--------------------|---------------|--------|
| 配管 (工) | 23,400 円/日 | 24,400 円/日 | 4.27% |
| ダクト (工) | 23,700 円/日 | 25,000 円/日 | 5.49% |
| 集中管理装置 (材工) | 5,420,000 円/式 | 5,970,000 円/式 | 10.15% |
| 消火ポンプ (材工) | 3,360,000 円/台 | 3,730,000 円/台 | 11.01% |
| など | | | |

(工) 労務費 (材工) 材料費・労務費

(3) 労務費・材料費の単価を置き換え再積算

| ①残工事額 (R6.4) | ②再積算 (4.03%増) | ③全体 増額分 (①-②) | ④受注者 負担分 (1%) | ⑤発注者 増額分 【③-④】 |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 847,343 千円 | 881,477 千円 | 34,134 千円 | 8,473 千円 | 25,661 千円 |

8 専決年月日 令和7年3月28日

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事
- 2 元契約金額 652,908,300円 { 当初契約額 : 644,600,000円
第1回変更額 : 8,308,300円
【R6.10.17増額】
- 3 今回の変更金額 24,350,700円 増額
- 4 変更後の契約金額 677,259,000円
- 5 契約の相手方 八千代・村井特定建設工事共同企業体
(代表者)
大阪市中央区森ノ宮中央1丁目1番38号
八千代電設工業株式会社 代表取締役社長 富永 昌雄
(構成員)
宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地の8
村井電気株式会社 代表取締役 村井 十三雄
- 6 工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地の1

7 変更内容 インフレスライド条項適用の増額に対応するため

インフレスライド条項…予期せぬ特別な事情により、工期内に急激なインフレ又はデフレを生じ、請負代金が著しく不相当となった場合、請負代金の変更請求ができる措置

(1) 変更額 (千円) : 24,351 千円 (R6 年度の 1,371 千円含む)

(2) 単価の上昇状況 (一部抜粋)

| 内容 | 当初設計時 (R5.8 時点) | R6.4 時点 | 上昇率 |
|-------------|--------------------|---------------|--------|
| 電気 (工) | 25,200 円/日 | 26,500 円/日 | 5.16% |
| 動力盤 (材工) | 2,670,000 円/面 | 3,000,000 円/面 | 12.36% |
| 動力配電盤 (材工) | 6,620,000 円/面 | 7,430,000 円/面 | 12.24% |
| 防災監視装置 (材工) | 2,030,000 円/面 | 2,260,000 円/面 | 11.33% |
| など | | | |

(工) 労務費 (材工) 材料費・労務費

(3) 労務費・材料費の単価を置き換え再積算

| ①残工事額 (R6.4) | ②再積算 (4.83%増) | ③全体 増額分 (①-②) | ④受注者 負担分 (1%) | ⑤発注者 増額分 【③-④】 |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 635,771 千円 | 666,480 千円 | 30,709 千円 | 6,358 千円 | 24,351 千円 |

8 専決年月日 令和7年3月28日